

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

630-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Dvořáček (reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE)
Sídlo:	xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	65945735
DIČ:	xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu dosažení cílů KoPÚ a na základě požadavků katastrálního úřadu bylo nutné navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), u dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona.

- původní rozsah MJ: 26
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 78 000 Kč
- nový rozsah MJ: 35
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 105 000 Kč

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 27 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	930 100,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	461 400,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	76 160,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 467 660,00 Kč
DPH 21%	308 208,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 775 868,60 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

2. 3. 2022

Za zhotovitele:

1. 3. 2022

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

V technických záležitostech:

2. 3. 2022

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smrčná u Čkyně - Dodatek č.1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smrčná u Čkyně - Dodatek č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500	16 500	31.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	220	900	198 000	31.03.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 500	27 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 800	280 000	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	3 000	105 000	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	238	400	95 200	31.03.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	238	300	71 400	31.03.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	500	119 000	30.09.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					930 100	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	238	800	190 400	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	1 500	7 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	236	1 000	236 000	30.03.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					461 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	238	320	76 160	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					76 160	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	930 100,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	461 400,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	76 160,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 467 660,00 Kč
DPH 21% v Kč	308 208,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 775 868,60 Kč

Za objednatele:

2.3.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

V technických záležitostech:

2.3.2022

.....
Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

Za zhotovitele:

1.3.2022

.....
Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant sdružení