

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úholičky

uzavřené pod č. 1/2017-537100 objednatele a č. 17.0096 zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXX, vedoucí Pobočky Kladno  
XXXXXXX, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** XXXXXXXX

**E-mail:** XXXXXXXX

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** XXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXX

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXX,

**Telefon:** XXXXXXXX

**E-mail:** XXXXXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** XXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXX

**IČO:** 18601227

**DIČ:** CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**  
**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 1 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek a posunu termínů jednotlivých dílčích částí v souvislosti s rozšířením odvodu KoPÚ Úholičky na základě žádosti majoritního vlastníka a zahrnutí polní cesty vedoucí do k.ú. Žalov do obvodu KoPÚ. Změna počtu měrných jednotek a posunutí termínů se týká všech bodů položkového výkazu činností smlouvy o dílo s výjimkou bodu 3.4.1. V bodu 3.4.2 se jedná o dopracování polohopisu části k.ú. o kterou je obvod KoPÚ rozšířen.

**Článek II.**

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) a termíny odevzdávaného díla:

**Položkový výkaz činností – původní :**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000	8 000	31.5.2017 (odevzdáno)
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	530	103 880	30.6.2017 (odevzdáno)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	2 500	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 100	254 100	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	30.11.2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	198	520	102 960	30.9.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	198	600	118 800	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>606 740</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	198	900	178 200	30.4.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	1 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 200	24 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	2 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	198	750	148 500	30.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	13 000	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>410 700</b>	

3.6.	Mapové dílo	ha	198	400	79 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					79 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	950	190 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					190 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					606 740 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					410 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					79 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					190 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 286 640 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					270 194 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 556 834 Kč</b>	

#### Položkový výkaz činností – nový:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000	8 000	31.5.2017 (odevdáno)
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	530	103 880	30.11.2017 (jedná se o dopracování polohopisu přičleněné části za cenu 35 000 Kč bez DPH)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	16	2 500	40 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 100	258 300	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	31.3.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	212	520	110 240	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	600	127 200	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>661 620</b>	<b>30.11.2018</b>
3.5.	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	900	190 800	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	1 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 200	24 000	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	2 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	750	159 000	31.3.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	13 000	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>433 800</b>	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	212	400	84 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>84 800</b>	
3.7.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	200	950	190 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>190 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					661 620 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					433 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 800 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					190 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 370 220 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					287 746 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 657 966 Kč</b>	

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 27. 9. 2017

V Praze dne 27. 9. 2017

.....  
Ing. Jiří Veselý

.....  
Jaromír Prošek

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s.r.o.