

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 1013-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. David Mišík,
vedoucí Pobočky Tábor
Ing. Dana Šílená,
zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

d.misik@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Josef Pták, jednatel

Tel. :

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

erq2bxv

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx, vedoucí stav. výroby

Tel.:

xxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zhotovení stavby č. 1013-2021-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V období 5/2021-8/2021 v místě stavby došlo k nadprůměrným srážkám, dlouhodobý normál byl v měsíci květnu 2021 překročen o 41% (+31 mm/m²), v červnu o 23% (+21 mm/m²), v červenci o 23% (+22 mm/m²) a srpnu o 27% (+27 mm/m²). U komunikace C6 došlo k podmáčení úseku ve staničení km 0,200-0,650, u komunikace C11 úseku ve staničení km 0,250-0,530. V průběhu podzimu přes podprůměrnou výši srážek v měsících 9/2021 a 10/2021 nedošlo k vyschnutí trasy komunikace, přičemž listopad a prosinec byl znovu srážkově mírně nadnormální. K vyschnutí došlo díky srážkově podprůměrnému období 2/2022-3/2022. Realizace v tomto období byla omezena jinými technologickými faktory, především mrazem. Případná realizace komunikací C6 a C11 ve výše uvedeném období by byla teoreticky možná záměnou sanace podloží, kdy sanace Dorosolem by byla nahrazena sanací kamenivem. Zde by muselo být odtěženo cca 1 360 m³ zeminy a nahrazeno kamenivem, s odvozem a uložením zeminy na skládku v Plané nad Lužnicí, což by znamenalo vícepráce ve výši 2 395 594 Kč bez DPH. Negativní vliv na průběh realizace mělo i onemocnění Covid 19, kdy v období 9/2021-12/2021 v době kulminace onemocnění a karantén chybělo na stavbě až 40% zaměstnanců firmy. Vzhledem k výše uvedenému byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut následující posun termínů dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

Původní znění Čl. V, bod 1., bod 4. a bod 5. Smlouvy

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.03.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.03.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.03.2022**

Bod 5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

POLNÍ CESTA C3, C36 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 28.03.2022

POLNÍ CESTA C6 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 29.03.2022

POLNÍ CESTA C11 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 30.03.2022

Nové znění Čl. V, bod 1., bod 4. a bod 5. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.06.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**

b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**

c. Termín dokončení stavebních prací: **30.06.2022**

d. Termín předání a převzetí díla: **30.06.2022**

Bod 5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

POLNÍ CESTA C3, C36 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 28.03.2022

POLNÍ CESTA C6 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 30.06.2022

POLNÍ CESTA C11 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 30.06.2022

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

30.03.2022

Za zhotovitele:

30.03.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Josef Pták
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

30.03.2022

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj