

Číslo smlouvy objednatele: 52/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. Čelivo**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Čelivo:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení do 31.1.2022

a následně

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 30.11.2022

Odůvodnění dodatku:

Důvodem, je skutečnost, že v době epidemie nebylo možno svolat jednání sboru zástupců a tedy projednávat návrh plánu společných zařízení. Dalším důvodem byla potřeba pořídit předběžný geotechnický průzkum z důvodu návrhu rekonstrukce Obecního rybníka. Výsledky průzkumu zpracovaného firmou Geomin s.r.o., Znojemská 78, 58656 Jihlava byly předány na pobočku Benešov 30.6.2021 a následně poskytnuty zpracovateli. Dne 26.7.2021 proběhlo v Postupicích jednání sboru zástupců vlastníků, kde byli přítomni seznámeni s výsledky průzkumu a dalším postupem prací.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 16. 8. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,