

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Lopeníkem uzavřené dne 4. 11. 2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
<b>Adresa:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x, +420 725548190
<b>E-mail:</b>	d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	Československá obchodní banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČ:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

**Úvodní ustanovení**

- Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 15. 1. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 23. 8. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Na základě podmínky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podrobit záměr zjišťovacímu řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k posunu termínu vypracování plánu společných zařízení, a to do 1 měsíce od ukončení zjišťovacího řízení. Z tohoto důvodu byl PSZ schválený zastupitelstvem obce v souladu s dodatkem č. 2 odevzdán 21. 11. 2019, což je cca o 4 měsíce později oproti původně předpokládanému termínu. Vzhledem k tomu dochází k posunu termínu pro zpracování následného fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona:  
**Termín: 15. 10. 2020**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27. 3. 2020

V Brně dne 27. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřice pod Lopeníkem

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	2 000	50 000	15.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 800	19 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	595	900	535 500	15.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	625	1 000	625 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	217	2 800	607 600	15.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 500	17 500	15.4.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1214	120	145 680	15.5.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1214	550	667 700	15.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 668 580</b>	<b>15.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1214	900	1 092 600	do 1 měsíce od ukončení zjišťovacího řízení dle z. č. 100/2001 Sb.
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	850	102 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	132	1 000	132 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 250	28 750	
3.2.1.4.	Vyhotovení Žádosti a Oznámení záměru vypracovaného dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. pro kamenné přehrážky KP1a)b)c), KP5a)b), zemní zdrže SZZ1 a SZZ2 a suché retenční nádrže SRN2 a SRN3 v počtu 8 vyhotovení a 3 CD (4 + 2CD při velikosti souboru do 10MB)	soubor	1	22 000	22 000	31.8.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1214	1 000	1 214 000	15.10.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 615 350</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1214	550	667 700	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>667 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	650	260 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 668 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 615 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	667 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	260 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 211 630 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	1 304 442 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 516 072 Kč</b>

Ve Zlíně dne 27. 3. 2020

V Brně dne 27. 3. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustínová  
 ředitelka

.....  
 AGERIS s.r.o.  
 RNDr. Josef Glos  
 jednatel