

číslo smlouvy objednatele č. 1: 1483-2017-525203/3
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000885
číslo smlouvy zhotovitele: 171021

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město
u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel č. 1: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky Uherské Hradiště |
| Adresa pobočky: | Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště |
| Telefon: | +420 727 957 207 |
| E-mail: | d.baumrukrova@spucr.cz |
| | Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák, Pobočka Uherské Hradiště |
| Telefon: | +420 727 956 373, +420 725 409 153 |
| E-mail: | j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku : | x x x x x x x x x |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|---|
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic České republiky |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 |
| V zastoupení: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x |
| Adresa: | Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín |
| Telefon: | x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ |
| Reprezentant společnosti: | GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář |
| Sídlo: | Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc |
| IČO: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| Účastník společnosti: | geo cité + s.r.o. |
| Sídlo: | Dlouhá 110, 760 01 Zlín |
| IČO: | 05039606 |
| DIČ: | CZ05039606 |
| Zastoupen: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 59309811/0100 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | x x x x x x x x x x |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 2. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště s rozšířeným obvodem do k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Zlechov (PSZ) je zpracován, projednán v RDK a předložen městu Staré Město, městu Uherské Hradiště a obci Zlechov ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvem obce Zlechov byl PSZ schválen dne 11. 2. 2020. Plánovaná jednání zastupitelstva města Staré Město a města Uherské Hradiště, v rámci jejichž programu měl být PSZ schválen, však byla z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vzhledem k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 odložena s neurčitým termínem. Z uvedeného důvodu je předmětem dodatku změna termínu plnění dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a sjednání možnosti částečné úhrady za již provedenou část díla.

I.

Dosavadní text bodu 5.13.6. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem.

II.

Za bod 7.12. článku VII. Smlouvy o dílo se vkládá nový bod 7.13., jehož text zní takto:

7.13. Fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění dílčí části 3.5.1. uhradí objednatel ve výši 80 % ceny této dílčí části. Částka ve výši 20 % z ceny této dílčí části, sloužící jako zádržné, bude zhotoviteli uhrazena po schválení PSZ zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dle § 9 odst. 1 zákona, a to do 15 dnů po schválení oběma zastupitelstvy dotčených měst.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 21.4.2020

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Zhotovitel

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH připadající na RSD (40%) | Cena bez DPH připadající na SPÚ (60%) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 41 | 700 | 28 700 | 11 480 | 17 220 | 15.03.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500 | 35 000 | 14 000 | 21 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1215 | 980 | 1 190 700 | 476 280 | 714 420 | 15.08.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 35 | 2 000 | 70 000 | 28 000 | 42 000 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 299 | 2 800 | 837 200 | 334 880 | 502 320 | 15.02.2019 |
| | a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 2 800 | 14 000 | 5 600 | 8 400 | 15.03.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1250 | 350 | 437 500 | 175 000 | 262 500 | 15.08.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1245 | 350 | 435 750 | 174 300 | 261 450 | 15.05.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 3 048 850 | 1 219 540 | 1 829 310 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení - úhrada ve výši 80 % ceny dílčí části | ha | 1245 | 900 | 896 400 | 358 560 | 537 840 | 15.03.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 112 | 1 200 | 134 400 | 53 760 | 80 640 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 135 | 1 200 | 162 000 | 64 800 | 97 200 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.1.1. | Vypracování plánu společných zařízení - úhrada ve výši 20 % ceny dílčí části | ha | 1245 | 900 | 224 100 | 89 640 | 134 460 | po schválení PSZ zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dle § 9 odst. 1 zákona |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1245 | 850 | 1 058 250 | 423 300 | 634 950 | 15.10.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 20 000 | 60 000 | 24 000 | 36 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 535 150 | 1 014 060 | 1 521 090 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1245 | 300 | 373 500 | 149 400 | 224 100 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 373 500 | 149 400 | 224 100 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 700 | 105 000 | 42 000 | 63 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 105 000 | 42 000 | 63 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 3 048 850 | 1 219 540 | 1 829 310 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 535 150 | 1 014 060 | 1 521 090 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 373 500 | 149 400 | 224 100 | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 105 000 | 42 000 | 63 000 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 6 062 500 | 2 425 000 | 3 637 500 | |
| DPH 21 % v Kč | | | | | 1 273 125 | 509 250 | 763 875 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 7 335 625 | 2 934 250 | 4 401 375 | |

objednatel č. 1

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.