

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín
Telefon:	+420 725 901 406
E-mail :	k.markova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO / DIČ:	416 01 483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka“. Dne 9. 1. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 5. 2020 dodatek č. 2 a dne 10. 7. 2020 dodatek č. 3.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Důvodem jsou opatření vyvolaná nouzovým stavem z důvodu pandemie způsobené nákazou koronavirem Covid-19, která zpracovateli znemožnila provedení prací v původně dohodnutých termínech a následné kumulaci prací, tj. posuny termínů u všech zakázek SPÚ dotčených nouzovým stavem, a v současnosti nová opatření v rámci druhého nouzového stavu vyvolávají novou nutnost posunu termínů plnění. Situaci komplikuje i velmi složité dohledávání podkladů na katastrálním pracovišti pro řešení duplicitního vlastnictví, jehož výsledek ovlivní i konečný rozsah neřešených pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
termín ukončení : 15. 4. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín ukončení : 15. 8. 2021

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2018 a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 22. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková
za: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Seninka

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 000	20 000	15.01.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	850	229 500	15.05.2020
	ha	453	1 400	634 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	910	1 400	1 274 000
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	1 950	419 250	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	140	1 950	273 000
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	723	550	397 650	15.01.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	723	500	361 500	15.08.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 634 100	15.10.2020
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	723	1 200	867 600	15.08.2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	108	1 050	113 400	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	184	1 150	211 600	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	2 000	66 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	723	1 000	723 000	15.06.2022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 041 600	
3.6. Mapové dílo	ha	723	450	325 350	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				325 350	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 634 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 041 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				325 350 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				6 001 050 Kč	
DPH 21% v Kč				1 260 221 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				7 261 271 Kč	