

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huštěnovice  
a Sušice u Uherského Hradiště

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dagmar Baumrukrová, KPÚ pro Zlínský kraj, vedoucí pobočky Uherské Hradiště Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
<b>Adresa:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 207, +420 727 956 373, +420 725 409 153
<b>E-mail:</b>	d.baumrukrova@spucr.cz, j.vavra1@spucr.cz, p.horak@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jana Gallová, Ing. Josef Lukašík
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	30007-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

### Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92, Slatina, 627 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Email:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČ:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 22. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Huštěnovice a k.ú. Sušice u Uherského Hradiště (dále jen „smlouva“). Dne 12. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 14. 5. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 19. 6. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro KoPÚ v k.ú. Sušice. Důvodem zpoždění prací na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byl nedostatek půdy pro společná zařízení, který se podařilo dořešit výkupem pozemků obcí Sušice až v průběhu měsíce září. Dále projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky nyní komplikují opatření spojená s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku šíření koronaviru COVID- 19. V současné době není známo, jak dlouho jejich platnost potrvá. Z výše uvedených důvodů je předmětem dodatku změna termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.
- S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností pro k.ú. **Sušice u Uherského Hradiště**, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
**Termín: 31. 5. 2021**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 5. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého z objednatelů a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

Za zhotovitele:

---

GB-geodezie, spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel

Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností pro k.ú. Sušice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (57 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (43 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	2 565	1 935	29.10.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	7 125	5 375	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	115	1 600	184 000	104 880	79 120	29.10.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	2 500	25 000	14 250	10 750	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 800	280 000	159 600	120 400	30.4.2018
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	5 000	40 000	22 800	17 200	30.6.2018
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	125	650	81 250	46 313	34 938	29.10.2017
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	122	650	79 300	45 201	34 099	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>706 550</b>	<b>402 734</b>	<b>303 817</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	122	1 000	122 000	69 540	52 460	28.2.2019
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	12 540	9 460	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	400	9 200	5 244	3 956	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	0	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	122	2 000	244 000	139 080	104 920	31.5.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	25 650	19 350	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>442 200</b>	<b>252 054</b>	<b>190 146</b>	
3.6. Mapové dílo	ha	122	800	97 600	55 632	41 968	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>97 600</b>	<b>55 632</b>	<b>41 968</b>	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	600	30 000	17 100	12 900	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>30 000</b>	<b>17 100</b>	<b>12 900</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		706 550 Kč	303 817 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		442 200 Kč	190 146 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		97 600 Kč	41 968 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		30 000 Kč	12 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>1 276 350 Kč</b>	<b>548 831 Kč</b>
DPH 21 % v Kč		268 034 Kč	115 254 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 544 384 Kč</b>	<b>664 085 Kč</b>

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

**Za objednatele č.1:**

**Za objednatele č.2:**

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

**Za zhotovitele:**

.....  
GB-geodezie, spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel

1) V případě, že nelze termín z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.