

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

**na „ Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“**

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Kinkor, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	702153007
<b>E-mail :</b>	Strakonice.pk @spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. s Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx

<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG
<b>Číslo účtu:</b>	7300002050/8040
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>ID DS:</b>	
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Člen sdružení:</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	482 23 981
<b>DIČ:</b>	xxxxxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

## Čl. II – Předmět dodatku.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených “společných” cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle dodatku č.1.

Při kontrolním dnu KoPÚ Škvořetice a KoPÚ Pacelice 23.1.2018 bylo konstatováno, že je nereálné plnění stávajícího termínu 31.1.2018 k dokončení etapy 3.1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků v obou KoPÚ, protože do 23.1.2018 nebyly katastrálním pracovištěm zapsány geometrické plány na obvodech obou komplexních pozemkových úprav. Při předchozím jednání, které se konalo dne 19.1.2018 na Katastrálním pracovišti Strakonice, nebyl sdělen zástupcům zdejší Pobočky žádný termín, týkající se zápisu těchto GP z důvodu plného vyřízení katastrálního pracoviště. Na plnění etapy 3.1.5. je navázáno i plnění dalších fakturačních celků – etap.

Proto bylo dohodnuto prodloužení termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2. následovně.

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 1. 2018	30. 8. 2018
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 4. 2018	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 1. 2019	<b>30. 8. 2019</b>

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 smlouvy dle příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Č III. Závěrečná ustanovení

Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 1 o 3 stranách s dvěma přílohami, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami, dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 24.1.2018

Ve Strakonících dne 24.1.2018

---

Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

---

Ing. Jan Plavec, jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář  
s.r.o  
reprezentant sdružení