

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karel Vondráček, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14. 2. 2018.
2. Dne 25. 4. 2018 byla pobožce Kroměříž doručena od firmy Georeal spol. s r.o. žádost o posun termínu dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Důvodem posunu termínu je fakt, že aktualizací ÚPD v Kvasicích, kterou obec v současné době zadává, byl prověřen možný střet s navrženým plánem společných zařízení. Z jednání, které na toto téma v měsíci březnu proběhlo mezi zpracovatelem a obcí, vyplynula nutnost posunout trasu ochranného příkopu PŘI2 v lokalitě Čtvrťky tak, aby zasahoval co nejméně do plánované zóny zástavby. Nově vznikl požadavek na napojení této zóny na silnici, a to nově navrženou polní cestou (HC96), čímž dojde i k přetrasování ochranného příkopu PŘI1.
3. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení uvedených dílčích částí díla o tři měsíce.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
termín odevzdání **15. 9. 2018** (původní 15. 6. 2018)
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
termín odevzdání **15. 9. 2018** (původní 15. 6. 2018)
- 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín odevzdání **15. 9. 2018** (původní 15. 6. 2018)
- 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín odevzdání **15. 9. 2018** (původní 15. 6. 2018)

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27. 10. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 13. 6. 2018

V Plzni dne 14. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ing. Karel Vondráček
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kvasice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	2 600	104 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	753	1 500	1 129 500	15.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	153	2 000	306 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	219	3 200	700 800	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice	100 bm	34	3 100	105 400	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Tlumačov	100 bm	46	3 100	142 600	15.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	216	1 700	367 200	15.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	6 000	18 000	15.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	892	150	133 800	15.2.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	892	450	401 400	15.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 429 700	15.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	700	611 800	15.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	850	110 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	180	800	144 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	800	64 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	874	1 900	1 660 600	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 614 900	
3.3	Mapové dílo	ha	892	700	624 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					624 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	800	240 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 429 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 614 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	624 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 909 000 Kč
DPH 21 % v Kč	1 450 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 359 890 Kč

Ve Zlíně dne 13. 6. 2018

V Plzni dne 14. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel