

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**na vyhotovení projektové dokumentace**  
**Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice**  
(dále jen „smlouva“)

ze dne 22. 2. 2021

mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky

Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

x x x x x x x x x x

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:**

**GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář**

Sídlo:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Petr Liška, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Telefon:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

6ejp63k

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

59309811/0100

IČ/DIČ:

47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 22. 2. 2021 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a provedení stavby „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel dne 12. 1. 2022 požádal o změnu termínu předání části plnění b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), a to z důvodu, že dotčený orgán Povodí Morava s.p. (PMO s.p.) jednak nedodržel termín pro vyjádření a jednak stanovil podmínky, které nejsou v souladu s územním rozhodnutím (schválená pozemkové úpravy). Zpracovatel je nucen dále jednat s PMO s.p. s cílem dosáhnout vhodného řešení. Stanovisko PMO s.p. je povinnou podmínkou pro vydání koordinovaného stanoviska Městského úřadu Kroměříž a následně pro vydání stavebního povolení. Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocného stavebního povolení.

### I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 9. 2021**

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **31. 5. 2022**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 24. 1. 2022

V Olomouci dne: 24. 1. 2022

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická  
a projekční kancelář  
Petr Liška, jednatel společnosti

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x