

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová

(dále jen „smlouva“)

ze dne 26. 9. 2019

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Adresa:

Zastoupeným:

Realizující pobočka:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Telefon / e-mail:

Adresa:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Pobočka Zlín

Ing. Mlada Augustinová,

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky

+420 702 126 633 / l.holubec@spucr.cz

Ing. Vladimír Jedlička, referent pobočky

+420 727 957 186 / v.jedlicka@spucr.cz

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

x x x x x x x x x

Československá obchodní banka, a.s.

372520453/0300

41601483 / CZ41601483

784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 26. 9. 2019 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění. Návrh je odůvodněn současnou epidemiologickou situací, kdy v důsledku omezení došlo k posunu šetření rozsahu kácení se zástupci AOPK. Dále i přes urgence doposud nedošlo vyjádření Povodí Moravy s.p., které je podmínkou pro vydání koordinovaného stanoviska MěÚ Luhačovice, odboru ŽP. Toto stanovisko je podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění:
30. 4. 2021

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26. 9. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík
Ve Zlíně dne 25. 1. 2021