

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **1164-2021-541101** (č.j. SPU 303388/2021)
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová,
vedoucí Pobočky Semily
Jiří Hořák, rada Pobočky Semily

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: semily.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
- Bílé Předměstí

Kontaktní adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou
představenstva na základě písemného
pověření představenstvem
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: jwtq7ju
V technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

IČO:
DIČ:

42196868
CZ42196868 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna termínů Dokončení stabilizace podloží, Dokončení navázení konstrukčních vrstev, Dokončení pokládky asfaltobetonu, Dokončení terénních úprav, Kompletní dokončení stavebních prací, výsadeb a dokončovacích prací a termínu Předání a převzetí díla. Ke změně termínů výše uvedených dílčích etap dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení terénního záchranného archeologického výzkumu, neboť v místě stavby byl objeven při podrobném průzkumu větší počet archeologických nálezů, vyžadujících podrobné zdokumentování, než byl prvotní odhad. K uzavření smlouvy na provedení záchranného archeologického výzkumu došlo s Muzeem Českého ráje v Turnově dne 24. 3. 2022.

Posun termínů u jednotlivých dílčích etap byl stanoven i s ohledem na aktuální klimatické podmínky znemožňující terénní práce na záchranném archeologickém výzkum a doby nezbytné pro jeho dokončení. Jedná se o důvody, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat ani ovlivnit.

2. Termín pro dokončení stavby uvedený v Čl. V odst. 1. smlouvy ve znění Dodatku č. 2 do 13.5.2022 se tímto dodatkem mění na:

Termín dokončení stavebních prací do **10.06.2022**

3. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 2

Termín dokončení stavebních prací: 13.05.2022

Termín předání a převzetí díla: 30.06.2022

se tímto dodatkem mění na termíny:

Termín dokončení stavebních prací: **10.06.2022**

Termín předání a převzetí díla: **29.07.2022**

4. Termíny uvedené v Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací, ve znění Dodatku č. 2

Termín dokončení stabilizace podloží: 15.04.2022

Termín dokončení navázení konstrukčních vrstev: 29.04.2022

Termín dokončení pokládky asfaltobetonu: 06.05.2022

Termín dokončení terénních úprav: 13.05.2022

se tímto dodatkem mění na termíny:

Termín dokončení stabilizace podloží: **13.05.2022**

Termín dokončení navázení konstrukčních vrstev: **27.05.2022**

Termín dokončení pokládky asfaltobetonu: **03.06.2022**

Termín dokončení terénních úprav: **10.06.2022**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

V Liberci dne 14.4.2022

V Pardubicích 13.4.2022

.....
objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
zhotovitel

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Jiří Hořák