

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 27/2015/504203, číslo smlouvy zhotovitele --), uzavřené dne 30. 12. 2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Plánice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Člen sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy

Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

+ 420 727 956 729

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Sdružení firem GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

u2u8efa

Raiffeisenbank a.s.

1012040303/5500

26042452

CZ26042452

Ing. Josef Honz

xxxxxx, 387 42 Lnáře

Ing. Josefem Honzem

48223981

xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V souvislosti s proběhlým nouzovým stavem v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz osobního projednávání při tvorbě variantních řešení etapy 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*, tedy shromažďování se ve v určitém počtu osob. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*, když bez výše uvedených osobních setkání (setkávání zástupců zhotovitele s vlastníky, kteří se v obavě z nákazy neúčastnili jednání, nemožnosti využít elektronickou formou jednání vzhledem k vysokému počtu účastníků řízení) nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení.
S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínu takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti odevzdávání předmětné částí díla.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	---	---	---	01. 06. 2022	15. 01. 2023

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne 19. 04. 2022

V Písku dne 14. 04. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Josef Honz
další člen sdružení

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	486	500	243 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	1	1 500	1 500	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 8)	100 bm	3	8 000	24 000	30. 11. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	15.11.2019
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	476	2 100	999 600	
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	100 bm	19	3 500	66 500	30.06.2020
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Termín upraven Dodatkem ke sml. č. 6)	ha	1 594	230	366 620	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 503 020	30.11.2021
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 5)	ha	30	340	10 200	
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 6)	ha	-5	340	-1 700	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000	30.06.2021 (dodatek č. 7)
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m (dodatek č. 6)	sonda	-17	2 000	-34 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.2.1.4.	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 7)	100 bm	2	5 000	-10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520	15.01.2023 (dodatek č. 9)
	Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 5)		30	440	13 200	
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 6 + termín)		-5	440	-2 200	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 055 740	

3.3	Mapové dílo	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					446 320	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					553 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 503 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 055 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 558 580 Kč
DPH 21% v Kč	1 167 302 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 725 882 Kč

V Klatovech dne 19. 04. 2022

V Písku dne 14. 04. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jan Plavec
 jednatel
 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení

.....
 Ing. Josef Honz
 další člen sdružení