

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouva“):

Článek II. Obsah dodatku

- 1. Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy, ve znění dodatků, spočívajícím v navýšení počtu MJ pro již dříve uzavřenou etapu 3.4.3. Navýšení bylo schváleno stanoviskem KPÚ pro Liberecký kraj pod č.j. SPU 113065/2022 ze dne 1. 4. 2022.**

Dodatečné provedení prací:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	2 500	5 000	30. 6. 2022

- 2. S odkazem na výše uvedené a v souladu s Článkem VI. smlouvy se mění i celková cena za provedení díla sjednaná na základě nabídky zhotovitele.** Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků.
- 3. Změna termínu ukončení dílčí etapy: 3.5.1.** – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a). až 3.5.i.c.), uvedeného v příloze ke smlouvě, a to následovně:

Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení	
3.5.	Návrhové práce		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 6. 2022	30. 11. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 6. 2022	30. 11. 2022
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2022	30. 11. 2022
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2022	30. 11. 2022

Článek III.

Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 6 zohledňuje nutnost provedení nového zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ z důvodů uvedených v žádosti zhotovitele (č.j. SPU 085408/2022) ze dne 10. 3. 2022, která byla zaslána na základě uskutečněného kontrolního dne ve stejném termínu (č.j. SPU 088957/2022). Nabídka ceny víceprací je v souladu s čl. IX. smlouvy, na který byl zhotovitel upozorněn objednatelům sdělením č.j. SPU 089718/2022 ze dne 15.3.2022, které zhotovitel dne 16. 3. 2022 akceptoval svým vyjádřením č.j. SPU 091695/2022.

Na základě opakovaně obdržené námítky (č.j. SPU 293177/2021, obdrženo dne 12.8.2021, a č.j. SPU 442720/2021, obdrženo dne 29.11.2021) k nárokovému listu pro LV č. 730 (parcely p.č. 1190/2 a p.č. 2394) v k.ú. Libštát a uplatněného nesouhlasu dle §3 odst. 3 zákona č.139/2002 Sb. se zařazením pozemků do pozemkových úprav a jejich řešením ve smyslu §2 zákona došlo (na základě uzavřeného Dodatku č. 5) dne 7. 2. 2022 k došetření obvodu upravovaného území za účelem vyjmutí obou výše zmíněných parcel z obvodu pozemkové úpravy. Při zjišťování průběhu hranic v terénu se však dotčení vlastníci neshodli na průběhu vlastnické hranice, a tedy nebylo možno výsledek tohoto šetření použít pro stanovení vnitřního obvodu pozemkové úpravy. Nesouhlas vlastníků s průběhem vlastnické hranice nebylo možné předvídat a ani ovlivnit. V dané situaci musí být provedeno nové zjišťování hranic pozemků mimo sporný bod tak, aby v souladu s předpisy mohl být obvod uzavřen s body odpovídajícími kódy kvality lomových bodů 3. třídy přesnosti.

V této souvislosti tedy dochází k navýšení počtu MJ (doplnění o 2 MJ) výše uvedené dílčí části plnění.

S ohledem na posun a doplnění etapy 3.4.3., jenž mj. souvisí i se zavedením výsledků výše uvedené etapy do katastru nemovitostí, dochází po dohodě se zpracovatelem také k posunu termínu ukončení na ni navazující a související dílčí etapy/plnění 3.5.1. (včetně příslušných podetap).

Časový posun etapy 3.5.1. (Vypracování plánu společných zařízení) zohledňuje i skutečnost, že z důvodu čerpání dovolených není v průběhu měsíce srpna naplánováno zasedání Regionální dokumentační komise (dále jen RDK) v Hradci Králové. Nejbližší termín zasedání RDK je naplánován na 14. 9. 2022. Dále bude pro dokončení této etapy třeba schválení Plánu společných zařízení zastupitelstvem Městyse Libštátu. Dle sdělení pana starosty probíhají jednání zastupitelstva 1x čtvrtletně v předem naplánovaných termínech. V průběhu měsíce října 2022 se budou konat komunální volby a v povolebním období nebude jednoduché operativně svolat jednání zastupitelstva. Z těchto výše uvedených důvodů dochází k posunu této etapy až na termín 30. 11. 2022.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 8. 4. 2022

Za zhotovitele: 5. 4. 2022

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o