

### DODATEK Č. 3

#### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

#### - Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov  
Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky Pelhřimov  
+420 727 957 213  
Tel.: [pelhrimov.pk@spucr.cz](mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz)  
E-mail: [z49per3](mailto:z49per3@spucr.cz)  
ID DS: ČNB  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
Číslo účtu: 01312774  
IČO: CZ01312774 není plátcem DPH  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** AKORA s.r.o.  
**Sídlo:** U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice  
zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatel  
Tel./fax: xxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx@akora.cz)  
ID DS: 8z4jwts  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel  
Tel./fax: xxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx@akora.cz)  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 6023580287/0100  
IČO: 25174495  
DIČ: CZ25174495 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836

(dále jen „zhotovitel“)

### ČI. I.

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu dílčích termínů výstavby u objektů:
  - SO 01-05 – Výstavba výpustného zařízení
  - SO 01-10 – Úprava základové spáry v případě propustného podkladu pod zámekem
2. Posun dílčích termínů je způsoben velmi vysokou hladinou spodní vody, která zpomaluje dokončení výše uvedených objektů.
3. Z tohoto důvodu bude upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Konečný termín výstavby bude dodržen.

### ČI. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1182-2021-520203 ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

### ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Hrdějovice

Datum: 28.4.2022

Datum: 28.4.2022

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Zdeněk Koranda**  
jednatel  
AKORA s.r.o.

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

# "Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz"

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předpokládané zahájení prací: do  
10 dnů od podpisu SoD

objekt/měsíc	Srpen 2021							Září 2021							Říjen 2021							Listopad 2021							Prosinec 2021							Leden 2022							Únor 2022							Beřezn 2022							Duben 2022							Květen 2022							Červen 2022							Červenec 2022							Srpen 2022							Září 2022							Říjen 2022						
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																													
<b>Protokolární předání staveniště</b>						●																																																																																																			
<b>Zahájení provádění díla</b>																																																																																																									
<b>SO 01 - Malá vodní nádrž</b>																																																																																																									
SO 01-01 Přípravné práce																																																																																																									
SO 01-02 Výkop zdrže																																																																																																									
SO 01-03 Urovnání dna a břehů nádrže																																																																																																									
SO 01-04 Výstavba opevnění hráze																																																																																																									
SO 01-05 Výstavba výpustného zařízení																																																																																																									
SO 01-06 Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu																																																																																																									
SO 01-07 - Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu																																																																																																									
SO 01-08 Zemní nevypustitelná tůň																																																																																																									
SO 01-09 - Dokončovací práce																																																																																																									
SO 01-10 - Úprava základové spáry v případě propustného podkladu pod zámkem																																																																																																									
SO 01-11 - Vedlejší rozpočtové náklady																																																																																																									
<b>SO 02 Polní cesta</b>																																																																																																									
SO 02-01 - Přípravné práce																																																																																																									
SO 02-02 - Polní cesta																																																																																																									
SO 02-03 Výhybny																																																																																																									
SO 02-04 Sjezdy																																																																																																									
SO 02-05 Trativod																																																																																																									
SO 02-06 Mostní propustek																																																																																																									
SO 02-07 Dokončovací práce																																																																																																									
SO 02-08 Vedlejší rozpočtové náklady																																																																																																									
<b>SO 03 Cestní příkop</b>																																																																																																									
SO 03-01 Přípravné práce																																																																																																									
SO 03-02 Příkop																																																																																																									
SO 03-03 Propustky																																																																																																									
SO 03-04 Vsakovací jímky																																																																																																									
SO 03-05 Dokončovací práce																																																																																																									
<b>SO 04 Náhradní výsadba dřevin</b>																																																																																																									
SO 04-01 Výsadba dřevin																																																																																																									
<b>Protokolární předání a převzetí dokončeného díla</b>																																																					●																																																				

Dokončení prací:  
15.10.2022

