

Dodatek č. 6

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a důvod dodatku č.6

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je zadání dodatečných služeb při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Leskovec u Vítkova**“ dle skutečné potřeby:

3.2.2.b	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podl § 11 odst.1 zákona		56	1400,-	78 400,- Kč	31.05.2022
---------	--	--	----	--------	-------------	------------

Důvodem změn dle odstavce 1.1. je písemný návrh na zadání dodatečných služeb od zpracovatele KoPÚ Leskovec u Vítkova ze dne 5.4.2022. Jak uvedl, je nevyhnutelné zpracovat důsledky změny ve vlastnictví parcely č. 1467 po odevzání návrhu. Znamená to vypracovat podrobnou identifikaci změn oproti původnímu VFK, vypracování aktualizovaného návrhu, vytvoření písemných a výkresových podkladů pro projednávání s dotčenými vlastníky. Změny, ke kterým v návrhu nového uspořádání pozemků aktualizací dojde, musí zhotovitel projednat s dotčenými vlastníky s cílem získat jejich souhlas s návrhem nového uspořádání.

Rozsah dodatečných služeb: výměra pozemků činí cca 7,48 ha

Nabídková cena dodatečných služeb:

Smluvní cena MJ dílčího celku 3.2.2 - 1 200,- Kč byla sjednána v roce 2016 a postrádá ekonomickou udržitelnost. Smluvní strany nemohou ignorovat letitý vývoj mzdových, režijních a dalších nákladových položek zhotovitele. Nehledě k aktuálnímu rozvoji inflace v rámci ČR. Zásahy do již dokončeného návrhu pozemkových úprav v této fázi nekompromisně vyžadují náročnou práci vysoce kvalifikovaného specialisty. Z těchto skutečností vychází realistická nabídková cena měrné jednotky dílčího celku 3.2.2.b) - 1 400,- Kč.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.04.2022

V Brně dne 26.04.2022

Za objednatele:
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

Za zhotovitele:
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

Příloha:
1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú Leskovec u Vítkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	800	20 000	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 600	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	321	800	256 800	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	42	1 000	42 000	
3.1.3	REVIZE hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	178	2 000	356 000	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 800	7 200	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	363	500	181 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	363	600	217 800	30.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 091 300	30.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	363	600	217 800	28.9.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	49	800	39 200	28.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	114	1 000	114 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	2	2 000	4 000	
3.2.1.4.a	Dokumentace technického řešení víceúčelové vodní nádrže	ks	1	56 000	56 000	28.9.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	363	1 200	435 600	31.10.2019
3.2.2.a	Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu		40	800	32 000	31.10.2021
3.2.2.b	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podl § 11 odst.1 zákona		56	1 400	78 400	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 007 000	
3.3	Mapové dílo	ha	363	650	235 950	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					235 950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	1000	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 091 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 007 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	235 950,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 534 250,00 Kč
DPH 21% v Kč	532 192,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 066 442,50 Kč

V Ostravě dne 29.04.2022

V Brně dne 26.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem