

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 892-2021-529101, ze dne 27.7.2021, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 29. 10. 2021, (dále jen „Smlouva“) na „Realizaci polní cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní “uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
zastoupený:	Chebská 48/73 , 36006 Karlovy Vary -Tašovice
	Ing. Šárkou Václavíkovou,
	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
	pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,
	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
	pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
	Ing. Václav Rýdl
	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
tel.:	xxxxx
e-mail:	t.valina@spucr.cz
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Silnice Topolany a.s.
sídlo:	Nerudova 67/10, 43001 Chomutov
zastoupený:	Bc. Marek Volák, předseda představenstva
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	nkqbe33
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní ředitel
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	500023962/0800
IČ:	05758734
DIČ:	CZ05758734 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772**

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVII bodu 3 a 4 a čl. XVIII bodu 5 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v čl. III. Cena díla z důvodu navýšení nákladů pro provedení stavby a ke změně termínů doby plnění v Čl. V z důvodu nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1/Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. III Smlouvy, Cena díla, následným způsobem:

Původní znění:

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **8.6.2021**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **13.387.714,08** Kč.

DPH 21 % činí **2.811.419,96** Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **16.199.134,04** Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Nové znění:

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **8.6.2021 a rozpočtu ze dne 15.3.2022**.
2. Celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Celková cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

Nabídka 8.6.2021 bez DPH činí **13.387.714,08** Kč.

DPH 21 % činí **2.811.419,96** Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí **16.199.134,04** Kč.

rozpočet ze dne 15.3.2022 bez DPH 271.745,95 Kč.

DPH 21 % činí 57.066,65 Kč

Navýšení ceny za provedení díla: 328.812,60 Kč

Celková cena za provedení díla

Součet nabídky a rozpočtu bez DPH 13.659.460,03 Kč

DPH 21% činí 2.868.486,61

Celková cena za provedení díla činí 16.527946,64 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ Rozpočet bude nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Důvodem pro zvýšení nákladů na realizaci stavby - objektu SO 201 Most a tím i celého díla jsou následující: Klimatické podmínky a s tím související dlouhodobé periodické zvýšené povrchové a hypodermické průtoky vody v Mnichovském potoce, které donutily zhotovitele uplatnit jiný pracovní postup spočívající v jednostranné realizaci základů opěr a křídel se stranovým přeložením toku. Původně byla předpokládána současná oboustranná realizace konstrukcí mostu na obou březích s dočasným zatrubněním vodního toku, které nebylo dlouhodobě schopné v deštivém období zvýšený průtok převést a zajistit ochranu budovaných konstrukcí při souběžné stavbě. Tímto postupem a vzhledem k nutným technologickým přestávkám na nabytí požadované pevnosti jednotlivých konstrukcí (základy, opěry, křídla) by se posunula realizace nejsložitější části mostu – mostovky do zimního období, což bylo řešeno v dodatku č. 1 ke smlouvě. Po zabezpečení konstrukcí a přerušení stavebních prací byl na zimní období provedena ochrana konstrukcí po dobu technologické přestávky před vodou z mnichovského potoka a povětrnostními vlivy. Před zahájením stavebních prací zhodnocení konstrukcí po technologické přestávce vzhledem k silnému hypodermickému a povrchovému průtoku v potoce bylo pro kvalitu konstrukcí navrženo a odsouhlaseno provést celkové odvodnění staveniště, pomocí stranového odklonu vody jako dočasné pomocné konstrukce, na kterou nemusí být vypracována dokumentace stavby, přičemž stávající opatření k převedení vody bylo zrealizováno souběžně z důvodu výše uvedenému hypodermickému proudění v toku. Navržené navýšení ceny stavby zahrnuje pouze nezbytně nutné položky pro provedení dočasné pomocné konstrukce, zlepšit dále možnost kvalitnějšího provedení prací při zásypech a úpravě mostních konstrukcí.

2/Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. V Smlouvy, Doba plnění, následným způsobem:

Původní znění:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.6. 2022
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatel tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatel, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání staveniště
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací:
do 5 pracovních dnů od předání staveniště

c. Termín dokončení stavebních prací:
do 31. 5. 2022

d. Termín předání a převzetí díla:
do 20. 6. 2022

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Objekt SO 101 - Polní cesta C5

Příprava pláně	- termín plnění	do: 31.8.2021
Položení podkladních vrstev	- termín plnění	do: 30.9.2021
Položení finálních vrstev	- termín plnění	do: 30.10.2021

Objekt SO 201 - Most

Ukončení betonáže základů	- termín plnění	do: 13.10.2021
Ukončení betonáže nosných mostních konstrukcí	- termín plnění	do: 22.4.2022
Položení finálních vrstev vč. svodidel	- termín plnění	do: 31.5.2022

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.
8. Před zahájením technologické přestávky u objektu SO 201- Most bude staveniště řádně zabezpečeno před vstupem a vjezdem, betonářská ocel, která nebude zakryta v betonových konstrukcích řádně ošetřena před povětrnostními vlivy. Veškeré postavené konstrukce a jejich přechodové oblasti budou ochráněny před působením a pronikáním vody z toku, bude pořízena fotodokumentace před započítím technologické přestávky. Před ukončením technologické přestávky bude provedeno na stavbě zhodnocení konstrukcí pro pokračování prací na stavbě za účasti Technického dozoru stavby a Autorského dozoru stavby.

Nové znění:

Čl. V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.7.2022
- Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatel tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatel, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
- Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - Termín předání staveniště

do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací:
do 5 pracovních dnů od předání staveniště

c. Termín dokončení stavebních prací:
do 30. 7. 2022

d. Termín předání a převzetí díla:
do 15.9.2022
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Objekt SO 101 - Polní cesta C5

Příprava pláně	- termín plnění	do: 31.8.2021
Položení podkladních vrstev	- termín plnění	do: 30.9.2021
Položení finálních vrstev	- termín plnění	do: 30.10.2021

Objekt SO 201 - Most

Ukončení betonáže základů	- termín plnění	do: 13.10.2021
Ukončení betonáže nosných mostních konstrukcí		
Mostovka, římsy, úprava koryta potoka	- termín plnění	do: 15.06 2022
Položení finálních vrstev, svodidel vč. propojení na SO 101	- termín plnění	do: 20.7.2022

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Důvodem pro změny termínů pro dokončení stavebních prací na objektu SO 201 Most a tím i celého díla jsou následující:

- Klimatické podmínky a s tím související dlouhodobé periodické zvýšené povrchové a hypodermické průtoky vody v Mnichovském potoce, pro které bylo provedeno uvedené v tomto dodatku v čl. I vymezení rozsahu změn, které donutily zhotovitele uplatnit jiný pracovní postup.
- Dodavatelské podmínky, které spočívají ve vypracování soupisu prací a nutného projednání s vlastníky pozemků jakož i časový posun jednotlivých uzlových bodů vzhledem k možnosti zahájení prací po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.2, včetně jejích případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Čj. Objednatele:
Čj. Zhotovitele:

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 28. 4. 2022

V Chomutově dne: 27. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Valina
zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

.....
Bc. Marek Volák
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č.1 – Harmonogram Polní cesty C5 a KZ2

Příloha č.2 – Harmonogram objektu SO 201 Most.

Rozpočet nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu xml.