

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 532-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	TRAVAL, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vendula Valentová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518
<b>DIČ:</b>	CZ 26085518
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 7. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebeč**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

## **Článek II. Předmět Dodatku**

1. Na základě písemnosti zhotovitele (e-mail ze dne 20. 4. 2022) a Posouzení výsledků zeměměřických činností při KoPÚ Třebeč Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice (KP ČB) bylo dohodnuto, že bude **posunut termín odevzdání části díla 3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 12. 5. 2022 na 12. 9. 2022**. Důvodem posunutí termínu je požadavek KP ČB o dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav a to konkrétně v jedné lokalitě. Analogicky, tedy o 4 měsíce, budou posunuty všechny navazující termíny odevzdání částí díla (pokud již nebyly zhotovitelem odevzdány).

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

4.5.2022

Za zhotovitele:

4.5.2022

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

4.5.2022

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

**Příloha:**

Položkový výkaz činností pro KoPÚ Třebeč

Příloha k Dodatku č. 4 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Třebeč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31.03. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	440	600	264 000	31.03. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	0	0	0	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	176	1 400	246 400	12.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	500	220 000	12.8.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	600	258 600	12.9.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 019 000</b>	<b>12.9.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	700	301 700	12.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	431	150	64 650	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	400	44 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	400	400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	431	700	301 700	12.1.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>732 450</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	431	300	129 300	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>129 300</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 019 000,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	732 450,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	129 300,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 880 750,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	394 957,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 275 707,50 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Vendula Valentová,  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....

Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.