

**Dodatek č. 9**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1500-2017-523206**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
<b>Sídlo:</b>	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Dagmar Benešová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo
<b>Adresa:</b>	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Telefon:</b>	+420 702167665
<b>E-mail :</b>	znojmo.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karel Vondráček, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.**

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. za použití Článku VI. odst. 6.2. a Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívající v rozšíření předmětu plnění **hlavního celku 3.4. Přípravné práce**, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **o novou část** „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce“.

U hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** dojde k rozšíření předmětu plnění **o novou část „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce“ a to v rozsahu 7 MJ** při ceně **xxxxxxx,- Kč za MJ** (100 bm) představuje **vícepráce v hodnotě 17.500,- Kč bez DPH/ MJ.**

**Hodnota změny závazku** ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje **0,22 % původní hodnoty závazku** – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že v důsledku změny obvodu pozemkových úprav bude z obvodu KoPÚ vyloučena lokalita „U Cihelny“, přičemž tato lokalita pak bude řešena v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Uherčice. Na základě změny obvodu je tak nezbytné provést vícepráce v rozsahu shora uvedeném.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek 3.4. - Přípravné práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek 3.5. – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek 3.6. – Návrhové práce celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek 3.7. – Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek 3.8. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	7 612 050,- Kč
DPH 21%	1 598 530,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 210 580,50 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Znojmě dne: 3. 5. 2022

V Plzni dne: 27. 4. 2022

---

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

---

Martin Vondráček

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá : JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Korolupy, včetně upřesnění přidělu - Dodatek č. 9

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	x	x	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	907	x	x	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	145	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	400	x	x	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	208	x	x	31.1.2020
	<b>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce</b>	100 bm	7	x	x	<b>31. 7. 2022</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	31. 7. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1051	x	x	30. 4. 2020
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	1051	x	x	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>28.2.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělu</b>					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	1051	x	x	31.10.2020
3.5.2.	Zpracování upřesnění přidělu - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
<b>Zpracování upřesnění přidělu celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>3.6.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.6.1.	<b>Vypracování plánu společných zařízení</b>	ha	1051	x	x	31. 10. 2021
3.6.i.a)	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	x	x	
3.6.i.b)	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	100 bm	93	x	x	
3.6.i.c)	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	100 bm	8	x	x	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1052	x	x	31. 7. 2022
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.7</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1052	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.8.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	x	x	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2022</b>

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.8.) bez DPH v Kč	x	
---	---	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
5. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.8.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>7 612 050 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 598 530,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 210 580,50 Kč</b>

Ve Znojmě dne 3. 5. 2022

V Plzni dne 27. 4. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 RNDr. Dagmar Benešová  
 vedoucí pobočky

.....  
 Martin Vondráček  
 jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek