

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín Ing. Adam Mikula, rada pobočky Vsetín
Telefon:	+420 702 153 018 / +420 602 582 193
E-mail :	r.nemejcova@spucr.cz , a.mikula@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Společník :	geo cité + s.r.o.
Sídlo :	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO / DIČ:	479 74 460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 5 555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění pozdějších dodatků.
2. Na základě přípisu zhotovitele ze dne 19. 1. 2022 byl změněn název vedoucího spolčnicka tak, jak je uvedeno v záhlaví smlouvy.
3. Předmětem změny smlouvy je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Změna je zapříčiněna situací, kdy v aktuálním znění Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav je odkazováno na nutnost použití výstupů Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb. Tato Klimatická studie však není v současné době k dispozici a nebylo tedy možné v návrhových pracích pokračovat. Dne 11. 4. 2022 vešlo v platnost opatření ústředního ředitele SPU, na základě kterého lze pokračovat v návrhových pracích dle Metodického návodu i bez použití výstupů z Klimatické studie.

Dále je rovněž nutné pro následnou kontinuitu návrhových prací zajistit zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož zadání, vyhotovení, vyhodnocení a zapracování výsledků také vyvolává nutnost změny termínu plnění u předmětných dílčích částí díla.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění shora uvedených dílčích částí díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
termín: 15. 3. 2023

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
termín: 15. 3. 2023

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín: 15. 3. 2023

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
termín: 15. 3. 2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
termín: 15. 11. 2023

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 8. 2019 a dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 9. 5. 2022
Za objednatele:

V Olomouci dne: 6. 5. 2022
Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Petr Liška, jednatel
„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“

Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rožnov pod Radhoštěm

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	15.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000	3 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	200	900	180 000	15.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 600	48 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	2 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	2 400	278 400	15.4. 2021
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	11	3 600	39 600	15.4.2021
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 600	72 000	15. 12. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	400	92 000	15.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	600	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	224	400	89 600	15.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					808 600	15.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	224	1 000	224 000	15.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	1 500	127 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 000	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	224	1 000	224 000	15.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					696 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	224	480	107 520	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 520	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					808 600,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					696 500,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 520,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 612 620,00 Kč	
DPH 21% v Kč					338 650,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 951 270,20 Kč	

