

# Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
<b>Adresa:</b>	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 765
<b>E-mail :</b>	i.zdvorakova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Společná nabídka:</b>	Reprezentant společnosti:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geodetická kancelář Nedoma &amp; Řezník, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	266 95 103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Člen společnosti:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOS Litoměřice s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>IČO:</b>	06035159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

## Článek I. Předmět a účel dodatku

### 1.1. Úprava termínů u dílčí části a hlavního celku přípravných prací.

Důvodem změny termínů dílčí části 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ a hlavního celku přípravných prací je nutnost projednání změn druhů pozemků s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny a to vzhledem k tomu, že území se nachází v CHKO České středohoří s výkonem správy AOPK ČR. Na těchto jednáních je nutná účast většinového vlastníka (více jak 34 %).

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 05. 05. 2022, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 158451/2022 a následně před uzavřením tohoto dodatku byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínů výše uvedených částí díla.

### 1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

#### a) Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	410	109 470	16.5.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 052 890	<b>19.8.2022</b>

#### b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	410	109 470	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 052 890	<b>31.8.2022</b>

- 1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7 se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 6 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 17. 05. 2022

V Praze dne 11. 05. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,  
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	950	9 500	15.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 200	2 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	229	780	178 620	15.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	900	23 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	186	900	167 400	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	191	2 100	401 100	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 200	9 600	15.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	28	1 600	44 800	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	267	400	106 800	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	410	109 470	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 052 890</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	560	142 800	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	650	3 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	450	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	900	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	440	111 760	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>277 310</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	255	620	158 100	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>158 100</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 052 890 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					277 310 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					158 100 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 488 300 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	312 543 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 800 843 Kč</b>

V Litoměřicích dne 17. 05. 2022

V Praze dne 11. 05. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.