

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 1361-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová (reprezentant sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.)
Sídlo:	xxxxxx, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16. 12. 2015 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šerkov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Dne 30. 8. 2021 vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek (dále jen „pobočka“) rozhodnutí č.j. SPU 194813/2021, kterým schválila návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šerkov. Dne 7.10.2021 bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání účastníkem řízení o pozemkových úpravách. Následně bylo rozhodnutí pobočky přezkoumáno Ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), které rozhodnutím č.j. SPU 057468/2022 ze dne 10. 3. 2022 odvolání zamítlo a rozhodnutí pobočky potvrdilo, rozhodnutí ústředí nabylo právní moci dne 25. 3. 2022. Dne 16. 5. 2022 zaslala pobočka pod č.j. SPU 171473/2022 na Krajský soud v Českých Budějovicích žádost o prověření a sdělení, zda byla podána žaloba proti rozhodnutí pobočky. Dne 18. 5. 2022 bylo pobočce písemně sděleno, že provedenou lustrací bylo zjištěno, že u krajského soudu nebyla podána žaloba.
2. Na základě výše uvedených skutečností nebylo možné dodržet původní **termín dílčí části 3.3. Mapové dílo**, a proto se mění takto:
Původní termín: do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Nový termín: **do 3 měsíců od výzvy objednatele**
3. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

24. 5. 2022

Za zhotovitele:

22. 5. 2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

24. 5. 2022

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro k. ú. Šerkov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Šerkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31. 10. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	272	600	163 200	30. 6. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 200	205 200	30. 9. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	300	1 200	360 000	30. 9. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	30. 9. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	564	200	112 800	30. 9. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	564	300	169 200	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 055 400	28.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	264	1 000	264 000	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	400	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	264	1 000	264 000	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					559 800	
3.3.	Mapové dílo	ha	564	300	169 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					169 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 055 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	559 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	169 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 794 400 Kč
DPH 21% v Kč	376 824 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 171 224 Kč

Za objednatele:

24. 5. 2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

24. 5. 2022

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

Za zhotovitele:

22. 5. 2022

.....
Ing. Helena Krausová

reprezentant sdružení