

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014 a dodatku č. 5 ze dne 8. října 2014, na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavíčková 840/1b.

V průběhu zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Olešnice na Moravě při zpracování vodohospodářské části plánu společných zařízení vyvstala nutnost vypracování studie odtokových poměrů. Pro východní část města byla již dříve vyhotovena studie protipovodňové a protierozní ochrany, která však neřeší území zahrnuté do obvodu nyní prováděných JPU. Komplexní posouzení odtokových poměrů území a správné nadimenzování jednotlivých prvků plánu společných zařízení je důležité i s ohledem na poměrně časté záplavy vznikající zejména za přívalových dešťů. Pro protipovodňovou ochranu města Olešnice je tedy nutno do studie zahrnout širší okolí.

Při jednání dne 6. března 2015 na Státním pozemkovém úřadě, za účasti objednatele, zhotovitele a zástupce města Olešnice, bylo dohodnuto, že pobočka Blansko zadá vypracování studie odtokových poměrů, která zohlední i vlivy na území řešené v JPÚ z širšího okolí (město Olešnice leží na vodním toku Hodonínka, pramenícím cca 8 km výše u Nyklovic) tak, aby plán společných zařízení zpracovaný v rámci JPÚ Olešnice vycházel z komplexních podkladů.

Smluvní strany se proto dohodly **na přerušeni prací na díle** do doby zpracování studie odtokových poměrů v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 02/15, čj. SPÚ 173165/2015 ze dne 2. dubna 2015, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek. Po dobu přerušeni prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s předáním dotčených a navazujících částí díla. Termíny dokončení a předání dotčených ucelených částí díla a fakturačních celků díla budou stanoveny dodatkem po zániků důvodu pro přerušeni díla.

V příloze č. 1 k dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo je chybně uveden termín ukončení fakturačního celku 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. Správně patří 11/2014 tak, jak je uvedeno v dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26. září 2014.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne 8. dubna 2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko



Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavíčková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)