

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“**

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Opava
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen jako „ Objednatel “)	

a

Zhotovitelem

Jméno:	AGPOL s.r.o.
Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.
(dále jen jako „**Zhotovitel**“).

Čl. I

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) úprava termínů plnění vyvolaná požadavkem odboru životního prostředí MMO na vyhotovení a dodání biologického hodnocení v **Čl. III. Termín plnění**. Stávající znění odstavce **3.1.1 b)** se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1.1 b) *Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)* **30. 11. 2022**

1.2 Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je posun termínu vyvolaný objektivními překážkami pro zahájení stavebního (vodoprávního) řízení: Požadavek odboru životního prostředí MMO doplnit pro vydání koordinovaného stanoviska biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro nádrže v LBC12 - bývalé Czechovy rybníky (SO 02). Pobočka zadala jeho zpracování jako samostatnou zakázku, hodnocení probíhá během jarních měsíců s termínem odevzdání plnění do 30. 6. 2022. Další překážkou je nedodání vyjádření ze strany Správy silnic MSK a nezbytnost uzavřít třístrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právu stavby s Povodím Odry s.p. a Obcí Stěbořice, kterou musí schválit rada a zastupitelstvo obce.

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2021 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2021 zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě

Za Zhotovitele:

V Olomouci

Elektronicky podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Jednatel společnosti AGPOL s.r.o.