

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod**
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HYDROPROGRESS, s.r.o.**
adresa: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno
zastoupený: Martin Pavlík
tel.: xxxxxxxxxxxx
ID DS: pws9q34
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Martin Pavlík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8926442001/5500
IČO: 04449461
DIČ: CZ04449461

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89961.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021, č.j. objednatele 490-2021-514203.

Název díla: Projekty pro realizaci společných zařízení – okres Náchod 2021

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V Cena a způsob platby bod 5.2 Celková cena za provedení díla.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

- Po dodání aktuálních dat od Českého hydrometeorologického ústavu bylo vyhodnoceno, že navrhovaný poldr pod Červeňákem (PPO 1) v k.ú. Dolní Radechová – projekt č. 6 v místech, kde poldr byl navržen dle plánu společných zařízení, není vhodné zrealizovat, jelikož stávající konfigurace terénu, vyhodnocena na základě geodetického zaměření, neumožňuje vytvořit dostatečný retenční prostor pro ekonomicky odůvodnitelnou transformaci povodňové vlny.
- Smluvní strany se dohodly, že cena projektu č. 6 bude snížena o celou částku, kromě zadaných hydrologických dat a geodetického zaměření lokality, která byla potřebná pro dané vyhodnocení.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	828 000 Kč
DPH 21 % činí	173 880 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 001 880 Kč

Z toho:

Projekt č. 6	
bez DPH činí	148 000 Kč
DPH 21 % činí	31 080 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí	179 080 Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 89 831 Kč
celkem s DPH	(-) 112 511 Kč

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	738 169 Kč
DPH 21 % činí	151 200 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	889 369 Kč

Z toho:

Projekt č. 6	
bez DPH činí	58 169 Kč
DPH 21 % činí	8 400 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí	66 569 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Shora uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 2. 6. 2022

Ve Brně dne 22. 5. 2022

.....
Objednatel
Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod

.....
Zhotovitel
Martin Pavlík
HYDROPROGRESS, s.r.o.