

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Zlín

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada
pobočky Zlín

+420 725 548 183

e.vaculikova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Marek Steiner, místopředseda

představenstva

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

5bs9sca

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s., Praha 1

107-82140217/0100

24204005

CZ24204005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 17819

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína“ ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu dokončení realizace díla. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 19. 5. 2022 o změnu termínu dokončení díla v důsledku komplikací při provádění stavebních prací. V průběhu realizace díla bylo zjištěno nevhodné podloží v trase polní cesty CZ2 a části trasy polní cesty CZ1, přičemž následně navržené zkušební sanace byly vyhodnoceny jako nedostatečné. Na základě této skutečnosti bylo pozastaveno provádění prací a za účasti geotechnika bylo navrženo nové řešení sanace podloží, které dle statické zatěžovací zkoušky je vyhovující. Na díle vznikly méněpráce a současně vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Pobočka Zlín požádala dne 15. 3. 2022 v souladu s interní Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č.j. SPU 256278/2021 o schválení navrhovaných změn odborný útvar SPÚ, kterým je Oddělení investičních činností (OIČ SPÚ). Ze strany odborného útvaru nebylo k dnešnímu dni o schválení navrhovaných změn rozhodnuto a v důsledku této skutečnosti je nutno stanovit nový termín dokončení díla.

I.

Dosavadní text čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 4 měsíců ode dne schválení změny závazku ze strany OIČ SPÚ.

Dosavadní text čl. V, odst. 4. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
23. 8. 2021
- b. Termín zahájení stavebních prací:
30. 8. 2021
- c. Termín dokončení stavebních prací:
4 měsíce ode dne schválení změny závazku ze strany OIČ SPÚ
- d. Termín předání a převzetí díla:
4 měsíce ode dne schválení změny závazku ze strany OIČ SPÚ
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2021 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř výtisků s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

Ve Zlíně dne 25. 5. 2022

.....

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva

.....

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová