

Dodatek č. 12

dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 12.11.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček, jednatel, Martin Vondráček, jednatel, Ing. Karel Vondráček ml., jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

Č.I.I.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 12, kterým se ukončuje dohodou smluvních stran smlouva o dílo č. objednatele č. 7/2013 ze dne 7. 11. 2013 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí.

Čl. II

Odůvodnění a současný stav řízení:

Zhotovitel splnil veškeré svoje závazky z výše uvedené smlouvy. Řízení o KoPÚ Ruda je ukončeno rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům č.j. SPU 429866/2020 ze dne 5. 5. 2021, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2021.

Návrh pozemkových úprav byl schválen rozhodnutím č.j. SPU 231076/2020 ze dne 24. 8. 2020, proti kterému bylo podáno odvolání.

Čl. III

Rekapitulace prací a plnění, stanovení méněprací a změna smlouvy:

V průběhu plnění SOD došlo k rozdílu plnění z důvodu fakturování na základě skutečně provedených prací. Méněpráce se týkají fakturačních celků 2.3., 2.4. a 3.1., uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

Výše méněprací činí 34.370,00 Kč bez DPH, tj. 41.950,70 Kč včetně DPH.

Celková cena díla na základě skutečně provedených prací a po odečtení méněprací se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 235 120,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	856 950,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	380 280,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 472 350,00 Kč
DPH	519 194,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 991 544,80 Kč

Tyto změny nebylo možné předpokládat, nemají vliv na původní veřejnou zakázku a odpovídají skutečně provedeným pracím.

Čl. IV

Smluvní strany se vzhledem k výše napsanému dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou č. 7/2013 ze dne 7. 11. 2013 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí ke dni podpisu tohoto dodatku č. 12 končí.

Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 12 jsou bezesbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé na základě výše uvedené smlouvy.

Čl. V

Dodatek č.12 včetně příloh a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 12 včetně přílohy č.1 je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 12 včetně přílohy č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

č. objednatele: **7/2013**
č. zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.6.2022

V Plzni dne 16.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Státního pozemkového úřadu

Marin Vondráček,
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č.11, KoPÚ Ruda u Velkého Meziříčí

Ucelená část/dílní část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.	Analýza a studie odtokových poměrů	ks	1	75 000	75 000	30. 05. 2014
1.1.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 040	100	104 000	30. 11. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	35	700	24 500	30. 08. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	697	510	355 470	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	700	2 800	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	298	700	208 600	30. 08. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	130	1 000	130 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	210	50	10 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	800	1 600	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	1 000	65 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	62	50	3 100	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	90	900	81 000	30. 06. 2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	50	1 200	30. 06. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	999	150	149 850	30. 12. 2015
Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH						1 235 120

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	999	300	299 700	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	500	33 000	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	1 000	10 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100 bm	105	350	36 750	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100 bm	18	600	10 800	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1006	450	452 700	28.02.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3+1	3 500	14 000	do 1 měsíce od výzvy objed.
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						856 950
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150	300	45 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	258	60	15 480	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1006	300	301 800	31.3.2021
3.3.	Vyhotovení dokumentace na změnu obvodu KoPÚ a katastrální hranice	100m	3	6 000	18 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						380 280

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH	1 235 120,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	856 950,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	380 280,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 472 350,00 Kč
DPH 21 %	519 194,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 991 544,80 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne
Za objednatele:

V Plzni dne
Za zhotovitele:

.....
ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Státního pozemkového úřadu

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r. o.