

Dodatek č. 8
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 1317-2015-523101

na zpracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tvarožná Lhota**“
uzavřené dne 22. 12. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky
Hodonín, Martina Vašulková, vrchní referent

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 12. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tvarožná Lhota, č. smlouvy objednatele: 1371-2015-523101 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tvarožná Lhota (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2015 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřené dodatky č. 1 – 7, kterými docházelo k posunům termínů ukončení dílčích částí. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách dlouhou dobu a závěrečné služby – dílčí

část díla 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, v hodnotě 292 500 Kč bez DPH, by měly být poskytnuty po uplynutí téměř sedmi let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, která je v současné době ve výši kolem 16 procent. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 22. 12. 2015. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: 22. 6. 2022

V Brně dne: 20. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Marika Chválková