

číslo smlouvy objednatele: 1276-2017-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 11490/2017

### DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jiří Foltán, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu u těchto dílčích částí:

### **3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 28.2.2020. Termín se prodlužuje do 31.8.2020.

### **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.9.2020. Termín se prodlužuje do 31.3.2021.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

### **Zdůvodnění změn:**

V průběhu zaměřování skutečného stavu terénu vyšlo najevo, že bude třeba rozšířit obvod KoPÚ o potřebné části sousedících katastrálních území Petrůvka u Městečka Trnávky a Rozstání u Moravské Třebové, kde se částečně nacházejí společná zařízení (polní cesta a odvodňovací příkop). Oba objekty budou v plánu společných zařízení navrženy k rekonstrukci. Dodatkem č. 2 byly z důvodu probíhajícího řízení o jednoduchých pozemkových úpravách pro upřesnění přídělů v dotčené části katastrálního území Petrůvka u Městečka Trnávky posunuty termíny odevzdání dílčích částí díla 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení do 28.2.2020 a 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení do 30.9.2020. Pozemkové úpravy v části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky byly do katastru nemovitostí zapsány až 3.1.2020. Vzhledem k tomu, že zjišťování hranic na obvodu zahrnuté části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky a upřesnění obvodu KoPÚ lze provést až po jejich zápisu do katastru nemovitostí, není reálné původně smlouvené termíny ukončení předmětných dílčích částí díla dodržet. Posun termínu dílčí části díla 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení má dopad i na termín vypracování navazující dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

## ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1276-2017-544101 ze dne 4.10.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 13.2.2020

**Za objednatele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 13.2.2020

**Za zhotovitele:**

.....

Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO s r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	4 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	900	346 500	30.1.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	360	150	54 000	30.1.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 500	200 000	30.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	3 000	660 000	30.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	385	430	165 550	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	385	500	192 500	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 694 550	<b>31.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	385	950	365 750	31.8.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	900	63 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	12 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	385	650	250 250	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					789 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	385	250	96 250	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					96 250	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	1200	120000	30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					120000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 694 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	789 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	96 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 699 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	566 958 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 266 758 Kč</b>

V Pardubicích dne 13.2.2020

V Hradci Králové dne 13.2.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
 Jiří Foltán, jednatel  
 GEOŠRAFO s.r.o.