

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019), uzavřené dne 26.9. 2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedanice (dále jen „smlouva“).

### Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ: CZ25233025

Člen sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov

Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Milan Vojta, odborný rada, pobočka  
Klatovy

Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

+ 420 727 956 729; + 420 +420 725 801 386

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

**Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.  
a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

**GROMA PLAN s.r.o.**

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Pavlem Vostrackým

Pavel Vostracký

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ekc85xd

Komerční banka, a.s.

27-4501350277/0100

252 33 025

**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Mg. Barborou Salátovou, jednatelkou

290 99 323

CZ29099323

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ : -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování etapy 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* byly upřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Současně dochází i k akdevátním změnám počtu MJ v navazujících dílčích částech díla. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u dílčích částí díla 3.4.2. *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*, 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*, 3.4.3. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*, 3.4.4. *Rozbor současného stavu*, 3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*, 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*, 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, 3.6. *Mapové dílo*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	1 464 800 Kč
Méněpráce bez DPH	13 300 Kč
Vícepráce bez DPH	20 700 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>1 472 200 Kč</b>
DPH 21%	309 162 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 781 362 Kč</b>

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	+ 1	1 300	+1 300	30.9. 2022	---
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-9	1 300	-11 700	30.9.2022	---
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	+ 12	1 300	+15 600	30.9.2022	---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	+ 2	400	+ 800	30.6.2022	---
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	+2	400	+800	31.1. 2023	---
Přípravné práce celkem					+6 800	31.1. 2023	---
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	- 2	800	-1 600	31.1. 2024	---
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	+2	700	+1 400	31.8. 2024	---
Návrhové práce celkem					-200	---	---
3.6.	Mapové dílo	ha	+2	400	+800	Do 3 měsíců od výzvy objednatele	---
Mapové dílo celkem					+800	---	---

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne 29. 06. 2022

V Plzni dne 27. 06. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
reprezentant sdružení

V Plzni dne 29. 06. 2022

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
člen sdružení

Položkový výkaz činností KoPÚ Nedanice - Příloha k SoD - Dodatek č. 2 KoPÚ Nedanice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	333	600	199 800	30. 09. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	1 000	4 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	13	1 300	16 900	30.09.2022 Dodatek č.1
	Vícepráce: Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	100 bm	1	1 300	1 300	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	1 300	192 400	30.09.2022 Dodatek č. 1
	Méněpráce: Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. <a href="#">Dodatek č. 2</a>	100 bm	-9	1 300	-11 700	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	1 300	28 600	30.09.2022 Dodatek č. 1
	Vícepráce: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	100 bm	12	1 300	15 600	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	337	400	134 800	30. 06. 2022
	Vícepráce: Rozbor současného stavu - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	ha	2	400	800	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337	400	134 800	31.01.2023 Dodatek č. 1
	Vícepráce: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	ha	2	400	800	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>718 100</b>	<b>31.01.2023 Dodatek č. 1</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	337	800	269 600	31.01.2024 Dodatek č. 1
	Méněpráce: Vypracování plánu společných zařízení - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	ha	-2	800	-1 600	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	500	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	1 000	39 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	333	700	233 100	31.08.2024 Dodatek č. 1
	Vícepráce: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - <a href="#">Dodatek č. 2</a>	ha	2	700	1 400	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>1)</sup>	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>618 500</b>	

3.6.	Mapové dílo	ha	337	400	134 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce: Mapové dílo - Dodatek č. 2	ha	2	400	800	
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>135 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					718 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					618 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 472 200 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					309 162 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 781 362 Kč</b>	

V Klatovech 29. 06. 2022

V Plzni 27. 06. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
reprezentant sdružení

V Plzni 29. 06. 2022

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.