

## **Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na Vyhotovení PD - Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
**Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno**

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:brno.pk@spucr.cz">brno.pk@spucr.cz</a> , b.jakubcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitelem**

Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin“ dle projektové dokumentace. Zhotovitel v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení příslušného správního

orgánu na stavbu podal na základě plné moci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy zahájil stavební řízení na SO 102 – Polní cesta C27 dne 6.5.2022. Žádost byla podána v řádném termínu a i přes urgence stále nebyla vyřízena. Stavební povolení je vydáváno pro stavební objekty jednotlivě, na stavební objekty SO 101 - polní cesta C23, SO 103 – polní cesta C61 a SO 301 – záchytný příkop ZP3 jsou povolení již vydány. Vzhledem k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušných stavebních povolení o 2 měsíce.

I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b) Termín předání Plnění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z termínu 30.6. 2022 na nový termín 30. 8. 2022.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 403-2021-523101 ve znění dodatků č.1 a č.2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 29.6.2022

V Brně dne: 28.6.2022

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
**objednatel**

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
**zhotovitel**

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.