

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**  
sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **GB-geodezie, spol. s r.o.**  
sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
zastoupen: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 115-6799070217/0100  
IČ: 26271044  
DIČ: CZ26271044  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčích částí:

*3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, ... z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022,*

*3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 30. 1. 2024 na 30. 4. 2024,*

*3.4.5 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 8. 2022 na 15. 11. 2022,*

*3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30. 3. 2023 na 30. 6. 2023,*

*3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 30. 1. 2024 na 30.4.2024.*

Vzhledem k dohodě, že změna katastrální hranice se bude řešit až případně v rámci etapy:

*3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, dojde ke sladění termínu etapy*

*3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice s termínem etapy 3.5.2., jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

- 1.2. Termín plnění dílčí části *3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, ...* se mění z důvodu zpoždění vlivem nutnosti přešetření některých lokalit z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků na obvodu pozemkových úprav, nutnosti přípravy dalších podkladů a nutné změny obvodů pozemkových úprav.
- 1.3. Ve vazbě na termín dílčí části *3.4.3* se mění termíny i u následujících dílčích částí tak, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.06.2022

**Za objednatele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:  
Položkový výkaz činností

V Brně dne 28.06.2022

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zdeněk Láska**  
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 - KoPÚ Fryčovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17			30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1037			30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	63			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	85			30.9.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	346			30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24			30.4.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	1			30.4.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1100			30.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1100			30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 286 100,00</b>	<b>30.11.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1100			30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	140			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	184			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1100			30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 612 750,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1100			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>176 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 286 100,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 612 750,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 074 850,00</b>	

DPH 21% v Kč	855 718,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 930 568,50</b>

V Ostravě 29.06.2022

V Brně 28.06.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r.o.