

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 256-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
sídlo:	xxxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Ostrovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) bylo zjištěno, že v dotčeném katastrálním území a navazujícím katastrálním území Dolní Ostrovec, kde se také zpracovává návrh, dojde ke směně podílů na některých listech vlastnictví, připravuje se směnná smlouva na pozemky a dále se připravuje oddělení částí pozemků novým geometrickým plánem. Výše uvedené skutečnosti komplikují dopracování návrhu tak, aby ho bylo možné odevzdat k vystavení dle §11 odst.1 zákona, protože po promítnutí změn do katastru nemovitostí dojde v návrhu ještě k rozsáhlým změnám. Smluvní strany se shodli na tom, že je nutné počkat, až vše bude zapsáno v katastru nemovitostí. Na základě výše uvedeného byl mezi smluvními stranami dohodnut posun termínu odevzdání u dílčí části díla:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 30. 6. 2022

- **nový termín: 20. 11. 2022**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

30.06.2022

Za zhotovitele:

29.06.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

30.06.2022

21.06.2022

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro k. ú. Horní Ostrovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Horní Ostrovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	2 000	22 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	237	800	189 600	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	184	2 500	460 000	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	2 400	36 000	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	232	200	46 400	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	232	300	69 600	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					848 600	30. 6. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	231	500	115 500	do 5 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 500	33 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	231	800	184 800	20. 11. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					455 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	232	500	116 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					116 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	848 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	455 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	116 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 432 400 Kč
DPH 21% v Kč	300 804 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 733 204 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.