

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1437-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 105-3246-21, ze dne 1. listopadu 2021, na **vypracování projektové dokumentace na stavbu „LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ pro JMK“)
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
	Pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky
Telefon:	xxxxx JUDr. Ivana Antlová
	xxxxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 2171

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo na základě posudku zpracovaného společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. navrženo zařazení části díla Zemní hráz ZH1, která je částí objektu SO 01 Sanace strže LBC9, jako vodní dílo určené ke vzdouvání nebo zadržování vody do kategorie IV., která podléhá dohledu ve smyslu § 61 vodního zákona.

Dle článku 2. odstavce 2.1.4. Metodického pokynu SPÚ – Postup při stavebních a jiných investičních činnostech při pozemkových úpravách č. 04/2019, ve znění změny č. 1, je součástí přejímacího řízení na vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu zpracování odborného posudku externí osobou. Zajištění posudku provede oddělení investiční činnosti SPÚ (dále jen „OIČ“).

S ohledem na skutečnost, že nelze stanovit dobu zpracování odborného posudku a ani rozsah a časovou náročnost zpracování případných požadavků podle závěrů odborného posudku do projektové dokumentace na LBC9, jehož součástí je zemní hráz ZH1 před jejím odevzdání objednateli, požádal zhotovitel dopisem ze dne 23. června 2022 o změnu termínu předání předmětné projektové dokumentace.

O vydání stavebního povolení budou rozhodovat dva příslušné úřady – vodoprávní a stavební, kde taktéž nelze předjímat průběh a délku stavebního řízení.

S ohledem na výše uvedené, zhotovitelem neovlivnitelné, skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání jednotlivých částí etap díla.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách.

Čl. III se mění a nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo po níže uvedených etapách (projektová dokumentace a zajištění vydání stavebních povolení) po částech v následujících termínech:

a) předání projektové dokumentace na části Díla:

i. **polní cesty C24, C28, svodný příkop SPř7 - do 15. 7. 2022**

ii. **LBC9, LBK7, DS04 - do 30 dnů od obdržení odborného posudku zhotovitelem**

Dřívější plnění je možné.

b) předání stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na části Díla:

i. **polní cesty C24, C28, svodný příkop SPř7 – do 15. 11. 2022**

ii. **LBC9, LBK7, DS04 – do 30 dnů po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

3.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Do Čl. IV vkládá se nový odstavec 4.5, který zní:

4.5 Zhotovitel bude předávat etapy Díla, tzn. projektovou dokumentaci i stavební povolení po částech postupně po jejich dokončení:

a) předání projektové dokumentace na části Díla:

i. **polní cesty C24, C28, svodný příkop SPř7**

ii. **LBC9, LBK7, DS04**

b) předání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na části Díla:

i. **polní cesty C24, C28, svodný příkop SPř7**

ii. **LBC9, LBK7, DS04**

Dílo je považováno za splněné dnem předání poslední částí Díla.

Čl. V odst. 5.5 nově zní

Objednatel uhradí zhotoviteli vždy cenu za předanou část Díla dle čl. 4.5. Projektovou dokumentaci po řádném předání bez vad a nedodělků na základě akceptačního protokolu a stavební povolení po právní moci rozhodnutí.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 1. 7. 2022

V Brně dne 1. 7. 2022

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová