

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 307-2019-544101,
 číslo smlouvy zhotovitele: 20/19 uzavřené dne 15.5. 2019
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Roveň

mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení těchto dílčích částí:

- dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z termínu **31.5.2022 na 28.2.2023**
- dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu **30.4.2023 na 30.10.2023**

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je jednání, které se uskutečnilo v souvislosti s právě probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami v katastrálních územích Dolní a Horní Roveň. Pobočka zadá posouzení odtokových poměrů potoka Lodrant a Točivý potok. Toto posouzení není součástí stávající smlouvy o dílo a bude trvat cca 6 měsíců. Z tohoto důvodu je nutné posunout jak dílčí část 3.5.1., včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c), tak je nutné v návaznosti posunout termín dílčí části 3.5.2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 30.6.2022

V Praze, dne 15.6.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 27.6.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce				61,8	38,2		
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	6 180	3 820	10 000	31.1.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 416	4 584	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	708	525	229 711	141 989	371 700	31.1.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	2 250	269 757	166 743	436 500	31.3.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	30.6.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				709 958	438 842	1 148 800	31.5.2021
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	28.2.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	525	9 734	6 017	15 750	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 854	1 146	3 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	62	38	100	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	708	550	240 649	148 751	389 400	31.10.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 180	3 820	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				433 496	267 954	701 450	
3.6. Mapové dílo	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				175 018	108 182	283 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				709 958,4	438 841,6	1 148 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				433 496,1	267 953,9	701 450 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				175 017,6	108 182,4	283 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 318 472,1	814 977,9	2 133 450 Kč	
DPH 21% v Kč				276 879,1	171 145,4	448 025 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 595 351,24	986 123,26	2 581 475 Kč	

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Praze dne 15.6.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kůčera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.6.2022

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR