

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1219-2021-505206, uzavřené dne 30.8.2021  
na provedení díla

### **Jednoduché pozemkové úpravy Skály**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### **SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 702 153 007

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**

**Člen sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatele

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: u2u8efa.

**Bankovní spojení:** Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

**Člen sdružení: Ing. Josef Honz**

Sídlo:

xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

IČO:

48223981

DIČ:

xxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.8.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Skály“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Na kontrolním dni konaném dne 15.6.2022, jehož předmětem byla kontrola rozpracovanosti předmětu díla JPÚ Skály, bylo konstatováno, že z důvodu nesouhlasného stanoviska PČR k preferované variantě vyústění polní cesty VC3-N došlo k jejímu kompletnímu přepracování. V současné době je plán společných zařízení, upravený dle požadavků PČR, rozeslán DOSS.

Vzhledem k této skutečnosti není možno u etapy 6.3.1. dodržet původní termín odevzdání do 30.6.2022. Smluvní strany se dohodly na novém termínu a to 31.8.2022. Zároveň s tím je nutné posunout termín etapy 6.3.2 a to z původního termínu 30.9.2022 na 31.10.2022.

Dle závěrů tohoto kontrolního dne je vyhotoven tento dodatek ke smlouvě o dílo na JPÚ Skály.

## Čl. II – Předmět dodatku

### Změna termínů

Změna termínu dokončení fakturačních celků:

	Původní termín	Nový termín
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)	30.6.2022	31.8.2022
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	30.9.2022	31.10.2022

## Čl. III – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit tento dodatek č. 1 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 21.7.2022

Ve Písku dne 21.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

.....  
Petr Michalec, jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.,  
reprezentant sdružení

Za správnost:

.....  
Ing. Jiří Roučka  
odborný rada, Pobočky Strakonice

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. 1219-2021-505206- JPÚ Skály**

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	<b>2 000,00</b>	14 000,00	30.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	28	<b>2 000,00</b>	56 000,00	30.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	0		0,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0,00	---
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	<b>4 000,00</b>	28 000,00	30.1.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0		0,00	---
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0		0,00	---
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	28	<b>490,00</b>	13 720,00	30.1.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	28	<b>490,00</b>	13 720,00	28.2.2022
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>125 440,00</b>	<b>28.2.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	28	<b>1 000,00</b>	28 000,00	31.8.2022
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	2	<b>5 000,00</b>	10 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	4	<b>500,00</b>	2 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	4	<b>500,00</b>	2 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	<b>500,00</b>	500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	1	<b>1 000</b>	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	28	<b>2 000</b>	56 000,00	<b>31.10.2022</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>2 500</b>	5 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha	1	<b>2 000</b>	2 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>106 500,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	28	<b>1 500,00</b>	42 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>42 000,00</b>	

<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>				
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				125 440,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				106 500,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				42 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>273 940,00</b>
DPH 21% v Kč				57 527,40
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>331 467,40</b>