

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemková úprava v k.ú. Cítov –
dále jen KoPÚ Cítov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon: XXXXX
725 950 122
E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Telefon: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 48110141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1, číslo 2 a číslo 3:

I.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), vystavení „soupisů nároků“ a projednání s jednotlivými vlastníky obdržel Státní pozemkový úřad od některých vlastníků a od obce Cítov žádosti o rozšíření obvodu KoPÚ o lokalitu číslo 1 a lokalitu číslo 2, a to z důvodu zařazení zemědělských pozemků do OUÚ a zajištění přístupnosti k těmto pozemkům. Zároveň Pobočka Mělník obdržela žádost obce Cítov, týkající se posunutí termínu zpracování dosud neodevzdaných etap (plán společných zařízení, vypracování návrhu umístění nových pozemků) - z důvodu projednávání změny vedení trasy obchvatů obce Cítov v souvislosti s výstavbou ZEVO (zařízení pro energetické zpracování odpadů). Po posouzení obdržených žádostí došlo k úpravě položkového výkazu změn a k úpravě termínů odevzdání díla – viz. příloha k dodatku číslo 4. V návaznosti na zařazení lokality číslo 1 a číslo 2 do obvodu UÚ dochází i ke stanovení termínů pro zajištění souvisejících prací a to následovně:

	Dílčí část	Termín ukončení dle SoD a dodatku č. 3	Návrh na termín dle dodatku číslo 4 (rozšíření OUÚ), případný posun termínu
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	---	31.8.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	---	31.8.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	---	31.8.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	---	30.11.2020
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.07.2020	30.07.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.04.2021	30.04.2022

Cena díla celkem byla navýšena o 86.000,00 Kč (bez DPH) oproti dodatku číslo 3.

Dne 9.3.2020 pod čj. SPU 081705/2020 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo. V rámci dodatku číslo 4 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, a to dle § 222 odst. 4 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve smyslu § 222 odst. 4 se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1, číslo 2 a číslo 3 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 3. 4. 2020

V Praze dne: 23. 3. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů – jednatel,
AGROPLAN spol. s r.o. Praha
v z. **Ing. Jana Švábová**

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Cítov - příloha k dodatku číslo 4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ ze smlouvy - dodatek č. 3	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy - dodatek č. 3	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo - dodatek č. 3	Skutečný počet MJ - dodatek č. 4	Skutečná cena bez DPH v Kč	Přirůstek/úbytek MJ	Rozdíl v Kč bez DPH	Nový termín dle dodatku č. 4
3.4.	Přípravné práce										
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	750	15 750	30.3.2019	21	15 750	0	0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000		4	12 000	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1039	650	675 350	30.3.2019	1052	683 800	13	8 450	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	5 000	130 000		26	130 000	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	2 500	137 500	30.3.2019	55	137 500	0	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	2 500	617 500	30.7.2019	265	662 500	18	45 000	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	5 000	225 000	30.7.2019	47	235 000	2	10 000	31.8.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	100 000	0		0	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1065	350	372 750	30.8.2019	1065	372 750	0	0	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	100 000	0		0	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1065	350	372 750	30.10.2019	1078	377 300	13	4 550	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 558 600			2 626 600		68 000	
3.5.	Návrhové práce										
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1062	600	637 200		1073	643 800	11	6 600	
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	1 000	54 000	30.7.2020	54	54 000	0	0	30.7.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	89	500	44 500		89	44 500	0	0	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0		0	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1062	600	637 200	30.4.2021	1073	643 800	11	6 600	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	2	20 000	0	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 392 900			1 406 100		13 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	1065	400	426 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	1077	430 800	12	4 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					426 000			430 800		4 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	750	337 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	450	337 500	0	0	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					337 500			337 500		0	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků											
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						2 558 600 Kč				2 626 600	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 392 900 Kč				1 406 100	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						426 000 Kč				430 800	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč						337 500 Kč				337 500	
Celková cena bez DPH v Kč						4 715 000 Kč				4 801 000	
DPH 21% v Kč						990 150 Kč				1 008 210	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						5 705 150 Kč				5 809 210	

V Praze dne 3. 4. 2020

V Praze dne 23. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová