

D O D A T E K č. 3
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Vyškov

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krامل, Mgr. Bc. Edita Kremláčková

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Krامل,
xxxxxxxxxxxxxxxxx Mgr. Bc. Kremláčková

E-mail:

vyskov.pk@spucr.cz,
e.kremlackova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

tdscd9v

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:

36302641/0100

IČO:

469 74 687

DIČ:

CZ 469 74 687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: „**Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice**“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XIX odst. 5 smlouvy ze dne 25.02.2022 mění v čl. V odst. 4 doba plnění:

- c. Termín dokončení stavebních prací: se mění z 31.8.2022 na **19.9.2022**.
- d. Termín předání a převzetí díla: se mění z 8.9.2022 na **26.9.2022**.

Důvodem níže uvedených změn je skutečnost, že při realizaci stavby průběžně dochází vlivem častých a opakovaných intenzivních srážek k podmáčení staveniště a zvýšení hladiny vodního toku v bezprostřední návaznosti na stavbu s realizovanými propustky a tím přerušování prací zhotovitele. Na kontrolním dnu dne 24.8.2022 byla provedena kontrola stavebního deníku, kde je průběžné přerušování prací řádně zaznamenáno.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 25.8.2022

V Brně dne: 25.8.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

za objednatele

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.