

# DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 41/2019,  
číslo smlouvy objednatele: 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

## „KoPÚ Ostrov“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
Ing. Miroslav Kučera  
Bc. Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim  
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
xxx  
[pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 - není plátce DPH

#### Objednatel č. 2:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic  
Správa Pardubice  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy  
Pardubice  
Ing. Bohumil Vebr  
Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
xxx  
xxx  
zjq4rhz  
ČNB  
20001-15937031/0710  
65993390  
CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

AGROPLAN, spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
xxx  
xxx  
pb5jxk5  
ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300  
IČO: 481 10 141  
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ostrov je posun termínu u fakturační dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Z jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic dne 1.8.2022 vyplynulo, že vyhotovení dokumentace skutečného zaměření stavby D35 v úseku Časy – Ostrov bude cca v květnu – červnu 2023, a proto je nutné posunout dokončení dílčí části 3.5.2. na 31.1.2024.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín dílčí části 3.5.2. takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení  
dle § 11 odst. 1 zákona

**do 31. 01. 2024.**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 29.8.2022

V Praze dne 25.8.2022

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.8.2022

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice

## Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Ostrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	800	9 600	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	387	600	232 200	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	2 000	238 000	30.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	10 000	30 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	387	225	87 075	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	387	225	87 075	31.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					698950	<b>30.9.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	700	270 900	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	500	9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	387	700	270 900	<b>31.01.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					573800	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	387	450	174 150	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					174150	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					698 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					573 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 150 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 446 900 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	303 849 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 750 749 Kč</b>

V Pardubicích dne 29.8.2022

V Praze dne 25.8.2022

**Za objednatele 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.8.2022

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR