

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 459-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211010 ze dne 22. dubna 2021 ve znění dodatků č. 1 ze dne 5. října 2021 a č. 2 ze dne 5. listopadu 2021, na zhotovení **projektové dokumentace stavby „Přehrázky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatelem č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2:	Obec Ráječko
Sídlo:	Nám. 1. Máje 250, 679 02 Ráječko
Zastoupený:	Vítem Rajtšlégrem, starostou obce
Telefon :	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	ourajecko@rajecko.cz
ID DS:	Fh7bg7p
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Vít Rajtšlégr, starosta obce
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5525632/0100
IČO:	00280844
DIČ :	CZ00280844, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

a	
zhotovitelem:	Geocentrum spol. s r.o.
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Milenou Ulčíkovou, jednatelem společnosti
Telefon :	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ :	CZ47974460, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 5555	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách:

Na straně zhotovitele

- od 1. února 2022 se mění název společnosti – nyní **Geocentrum spol. s r.o.**
- ve smluvních záležitostech je oprávněna jednat Ing. Milena Ulčíková, jednatel společnosti

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. srpna 2022 dohodly na posunutí termínu plnění díla - předání stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.1 písm. c) smlouvy o dílo).

Zhotovitel podal dne 11. května 2022 u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, žádosti:

- 1) vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu polní cesty CP2 (část 1) v k. ú. Ráječko (stavební objekty SO 03 polní cesta CP2, SO 05 opěrná zeď, SO 06 odvodnění komunikace. Městský úřad Blansko dne 2. srpna 2022 zahájil společné územní a stavební řízení.
- 2) vydání stavebního povolení pro stavbu polní cesty CP2 (část 2) v k. ú. Ráječko (stavební objekty SO03 polní cesta CP2, SO 04 interakční prvek IP3, So 06 odvodnění komunikace. Městský úřad Blansko dne 2. srpna 2022 zahájil stavební řízení.

Vzhledem k délce správního řízení na vydání pravomocných stavebních povolení na předmětné stavby není možné dodržet termín 16. září 2022.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a se změnou termínu dokončení a předání díla souhlasí.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo

Čl. III. odst. 3.1. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání projektové dokumentace

- a) Projektovou dokumentaci na přehrážky PŘ1až PŘ 5 nejpozději do 15.11.2021
- b) Projektovou dokumentaci na polní cestu CP2, otevřený příkop OP1, dešťovou kanalizaci, opěrnou zeď a interakční prvek IP3a nejpozději do 29. dubna 2022
- c) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 30 dnů po ukončení správního řízení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 8.9.2022

V Olomouci dne: 5.9.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel č. 1)

.....
Ing. Milena Ulčíková
jednatel společnosti
Geocentrum spol. s r.o.

(zhotovitel)

V Ráječku dne: 7.9.2022

.....
Vit Rajtšlégr
starosta obce
Obec Ráječko
(objednatel č. 2)

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 6/56 rady Obce Ráječko dne 30.8.2022

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.