

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 13/2018/504203, číslo smlouvy zhotovitele 1a/2018), uzavřeného dne 9. 7. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslovice**“
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Rodová, , vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon:	+ 420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „ objednatel “)	
a	
Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČ:	252 33 025
DIČ:	CZ25233025
Člen sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelka
IČ:	290 99 323
DIČ:	CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V souvislosti se zadáním veřejné zakázky na vyhotovení geotechnického průzkumu a hydrogeologického posouzení území pro řešení vodohospodářských opatření v rámci etapy 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení byly po dobu vyhotovení této zakázky práce na pozemkových úpravách přerušeny. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu plnění některých etap.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	-----	-----	-----	30.6.2022	25.11.2022
	Vypracování plánu společných zařízení – méněpráce (dodatek č. 3)	ha	-----	-----	-----		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-----	-----	-----		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-----	-----	-----		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-----	-----	-----		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-----	-----	-----	30.6.2023	15.10.2023
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – vícepráce (dodatek č. 3)	ha	-----	-----	-----		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 08. 09. 2022

V Plzni dne 06. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký

jednatel
GROMA PLAN s.r.o.

reprezentant sdružení

08. 09. 2022

.....
Ing. Helena Krausová

jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

člen sdružení

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 13/2018/504203 – KoPÚ Myslovice (dodatek č. 6)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	400	77 200	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	400	1 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	18	1 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	1 000	70 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>méněpráce</u> (upravené v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo)	100 bm	-5	1 000	-5 000	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>vícepráce</u> (upravené v Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)	100 bm	1	1 000	1 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	1 000	14 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - <u>vícepráce</u> (upravené v dodatku č. 3 k SoD)	100 bm	4	1 000	4 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	197	100	19 700	31.8.2020
	Rozbor současného stavu - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	1	100	100	
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	197	200	39 400	29.10.2021 (dodatek č. 5)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 3)	ha	1	200	200	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč (dodatek č. 4)					245 200	29.10.2021 (dodatek č. 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	197	2 000	394 000	25.11.2022 (dodatek č. 6)
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce (dodatek č. 3)	ha	-2	2 000	-4 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	1 000	9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	500	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1 000	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	193	2 000	386 000	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	2	2 000	4 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					872 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	197	1 600	315 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - vícepráce (dodatek č. 3)	ha	1	1 600	1 600	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					316 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	245 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 434 000 Kč
DPH 21% v Kč	301 140 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 735 140 Kč

V Plzni dne 08. 09. 2022

V Plzni dne 06. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel GROMA PLAN s.r.o.
 vedoucí člen

08. 09. 2022

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.