

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1458-2021-544201,
číslo smlouvy zhotovitele: 107/2021, uzavřené dne 27. 10. 2021 na „PD včetně ADP
na společná zařízení v k.ú. Dolany u Pardubic, Pich, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice,
Vyšehněvice“
mezi níže uvedenými stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky
Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky
Pardubice
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Dominika Šimonková, referent Pobočky
Pardubice
Tel.: xxxxx
E-mail: d.simonkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **SELLA & AGRETA s.r.o.**
Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: KB – pobočka Choceň
Číslo účtu: 271258410247/0100
IČ/DIČ: 259 357 21 / CZ259 357 21

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové soudu v Hradci
Králové oddíl C vložka 15896.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. XIII. bodu 13. 7. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání projektové dokumentace včetně stavebního (vodoprávního) povolení:

- k. ú. Rohovládova Bělá a k. ú. Vyšehněvice z termínu **30. 8. 2022** na **31. 10. 2022**

Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že při plnění díla druhé etapy, tj. k projektování stavebních objektů v k. ú. Rohovládova Bělá a k. ú. Vyšehněvice byl z důvodu upřesnění požadavků DOSS svolán pracovní výbor. V průběhu místního šetření a následného jednání vzešel ze strany dotčeného orgánu životního prostředí Městského úřadu Přelouč požadavek na pořízení dalších podkladů, nutných k úspěšnému projednání vodohospodářských a dopravních staveb ke stavebnímu řízení. Během zpracování podrobného dendrologického a biologického průzkumu nemohl zhotovitel pokračovat v plnění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 30. 8. 2022

.....
Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

.....
Ing. Milan Petr
jednatel