

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 9

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., Ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč, KPÚ pro Kraj Vysočina
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	725 409 958
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ :	01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s. r. o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO / DIČ :	28148916 / CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 2. 2018 včetně dodatku č. 1 a 8 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Police u Jemnice a na části k. ú. Lubnice.

Dodatek č. 9 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

Dodatkem č. 9 se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla bod 5.1., kdy zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo objednateli v termínech, jak jsou uvedeny v příloze.

Dodatkem č. 9 se mění článek VI. - Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

2. Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši 76 300,-- Kč bez DPH u níže uvedených fakturačních celků:

	<u>dle SOD</u>	<u>nový stav</u>	<u>snížení</u>	<u>v Kč</u>
3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	103 MJ	44 MJ	- 59 MJ	41 300,-
3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	35 MJ	0 MJ	- 35 MJ	35 000,-

3. Smluvní strany si dohodly nový termín plnění u následujícího fakturačního celku:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

původní termín 31. 10. 2022 **nový termín 28. 02. 2023**

Odůvodnění změny termínu plnění: Po projednání dokumentace PSZ v RDK pro Kraj Vysočina dne 28. 6. 2022 byla dokumentace PSZ předána ke schválení zastupitelstvu Obce Police, které bylo svoláno na 26. 8. 2022.

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 8, která nahrazuje přílohu č. 7 ke SoD. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH činí 4 005 770,-- Kč.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

v Jihlavě 13. 9. 2022

za objednatele:

v Českých Budějovicích 12. 9. 2022

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek
Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Příloha č. 8 ke SOD

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 300	592 800	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 400	84 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	579	100	57 900	30.04.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87	2 350	204 450	31.03.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	502	2 200	1 104 400	31.03.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	250	144 750	30.06.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	579	250	144 750	30.06.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	400	231 600	30.09.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 600 150	30.09.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	700	405 300	31.07.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	466	850	396 100	28.02. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					903 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	579	480	277 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 920	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	800	224 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	224 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 600 150,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	903 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 920,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 005 770,00 Kč
DPH 21% v Kč	841 211,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 846 981,70 Kč

