

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. 702 126 648

Bc. Machulková Jana

XXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 30. 7. 2020 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny obvodu KoPÚ Lobeč, smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 2 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 31. 8. 2020 pod čj: SPU 303415/2020.

I.

V návaznosti na skutečnost, že digitální katastrální mapa neodpovídá geodetickému zaměření v terénu, což bylo zjištěno komisí při rekognoskaci krajiny při šetření zjišťování hranic obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč. Dochází z důvodu úpravy obvodu KoPÚ Lobeč ke změně položkového výkazu činností viz příloha tohoto dodatku. Důvodem k posunutí termínu vyhotovení určitých částí viz příloha tohoto zápisu položkový výkaz činností je i pandemie Covid19, kdy původní šetření zjišťování hranic obvodu KoPÚ Lobeč bylo stanoveno na polovinu března 2020 a z důvodů pandemie se nemohlo uskutečnit. Konalo se potom koncem června 2020.

II.

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice a s tím spojených nejnnutnějších prací, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností. Dílčí úpravy a změny v obvodu KoPÚ Lobeč jsou doloženy písemnými žádostmi příslušných obcí, které smysluplné naplnění KoPÚ Lobeč podporují.

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	734 500,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	505 000,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	60 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 300 000,- Kč
DPH 21 %	273 000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 573 000,- Kč

Nový zápis:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	846 550,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	516 750,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	61 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 425 050,- Kč
DPH 21 %	299 261,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 724 311,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice, ve znění dodatku číslo 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 9. 9. 2020

V Praze dne 9. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový

jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností k DODATKU č. 2

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 1.část	ha	242	1 100	266 200	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 2.část	ha	7	1 100	7 700	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	36	1 800	64 800	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	1 800	280 800	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	31.8.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 500	30 000	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	247	300	74 100	31.3.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	43	500	21 500	31.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	247	350	86 450	30.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					846 550	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	247	750	185 250	30.11.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	1 500	25 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	1 000	21 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	1 500	18 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	247	1 000	247 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					516 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	247	250	61 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					61 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	846 550,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	516 750,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	61 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 425 050,- Kč
DPH 21 % v Kč	299 261,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 724 311,- Kč

V Praze dne 9. 9. 2020

V Praze dne 9. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.