

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax:	XXX
E-mail:	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Strahovice“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)	Ing. Ivo Čevora
sídlo:	Slovenská 35, 747 06 Opava
provozovna:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
zastoupený:	Ing. Ivo Čevora, majitel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
telefonní spojení:	XXX
e-mail:	XXX
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ/DIČ:	15439909/CZ5410310543

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXX

2. Zhotovitel (společník č. 2): **Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.**,
sídlo: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID DS: m7jnxqi
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 48289761
DIČ: CZ48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917

3. Zhotovitel (společník č. 3): **SHB, akciová společnost**,
sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID DS: v8ff9yx
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 25324365
DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477

Za Společnost „Společnost KoPÚ Strahovice“ je oprávněn jednat dle uzavřené smlouvy 1. Člen Společnosti – vedoucí společník **Ing. Ivo Čevora, Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Strahovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ a ceny u etapy:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – z původních 200 MJ na nových 115 MJ (snížení o 85 MJ).

Současně dochází tímto dodatkem k posunu termínu předání etapy 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 30.9.2022 (původní termín) na 31.12.2022.*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem k uzavření dodatku a úpravě měrných jednotek je skutečná potřeba vlastníků pozemků na základě přijatých žádostí. K posunu termínu předání etapy dochází z důvodu dosud neukončených polních prací v dotčených lokalitách, které znemožňují vstup na pozemky a vytyčení požadovaných parcel.

- 1.1.2. Další změnou je úprava jmen osob jednajících za objednatele ve věcech technických a s tím souvisejících telefonních kontaktů. Tyto změny jsou zapracovány na 1. straně tohoto dodatku. Důvodem jsou personální změny na straně objednatele.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě 22.09.2022

V Opavě 22.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
vedoucí společník Společnosti pro
„KoPÚ Strahovice“

Příloha dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Strahovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500,00	24.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	900	3 600,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	436	300	130 800,00	24.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	19	800	15 200,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	850	76 500,00	24.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	850	3 400,00	24.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	320	145 600,00	24.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	210	95 130,00	24.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					476 730,00	24.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	700	317 100,00	24.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 000	8 000,00	24.9.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000,00	24.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	453	340	154 020,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					520 120,00	24.8.2019
3.3	Mapové dílo	ha	453	200	90 600,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					90 600,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	115	650	74 750,00	31.12.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					74 750,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	476 730,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	520 120,00

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	74 750,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 162 200,00
DPH 21% v Kč	244 062,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 406 262,00

V Ostravě 22.09.2022

V Opavě 22.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková

Ing. Ivo Čevora, majitel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

4) Závazné termíny plnění dílčích částí stanoví zpracovatel. Uvedeno v počtech měsíců, po podpisu SoD budou vepsána přesná data.