

Č.j. objednatele: 1608-2021-508207/4

Č.j. zhotovitele:

Dodatek č.4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Rostoky

Sídlo:

Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

zastoupený:

Ing. Petrem Kašparem, členem

představenstva

XXXXXXXXXX

ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

tbyfqgv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Č.j. objednatele: 1608-2021-508207/4

Č.j. zhotovitele:

číslo účtu: 117569233/0300
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská**

Místo stavby: **Dolní Chřibská**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.4 ke smlouvě je změna termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla. Důvodem je komplikace s postojem dotčených orgánů k technickému řešení obsaženým v dodatku č.3, vyvolaným statickou únosností pláňe bez nutnosti výměny aktivní zóny, ovšem s navýšením konečné nivelety komunikace vůči okolnímu terénu. Komplikace je nutné projednat se všemi dotčenými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. Z důvodu poskytnutí prostoru pro jednání, jež povedou k řádnému dokončení a kolaudaci díla a nutnou administraci procesu možných změn, jež podléhají uzavření dodatku ke smlouvě se posouvají termíny pro převzetí.
2. V článku V (Doba plnění) smlouvy se mění v bodě 4 písmena c. a d. takto:
Termín dokončení stavebních prací: **25.11.2022**
Termín předání a převzetí díla: **02.12.2022**
3. V článku IV bodu 3 se mění první věta z „Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku.“ na „Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 2.12. příslušného roku.“

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská.“
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.4 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 27.09.2022

V Roztokách dne 26.09.2022

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

XXXXXXXXX

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci