

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Mgr. Silvíí Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina

**Sídlo:**  
**Adresa:**  
zastoupený: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
+420 727 957 247  
[vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava  
xxxxxxx  
[j.slejtrova@spucr.cz](mailto:j.slejtrova@spucr.cz)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 není plátcem DPH

Tel.:  
E-mail:  
v technických záležitostech, které nemají  
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.  
**Sídlo:** Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
zastoupený: Josef Pták, jednatel  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx/ -----  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: erq2bxv  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx/ -----  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 78-1323180207/0100  
IČO: 26071584  
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Zdůvodnění změn

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsíci srpnu, kdy nebylo možné provádět zemní práce a dále z důvodu neurčení vhodného materiálu do násypu tělesa hráze se mění čl. V – Doba plnění.

## Čl. II

### Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace rybníka a polních cest: 14. 10. 2022**  
**výsadba zeleně: 27. 10. 2022**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **14. 10. 2022**
  - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **27. 10. 2022**
  - e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od vydání kolaudačních souhlasů** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:  
*(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)*  
*Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)*  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
*(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obecní rybník R1                  | - termín plnění do: 14.10.2022 |
| Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16 | - termín plnění do: 14.10.2022 |
| Výsadba zeleně                    | - termín plnění do: 27.10.2022 |

## Čl. III

**Změna Čl. XIX Závěrečná ustanovení**

1. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
2. Nedílnou součástí dodatku tvoří tato příloha:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.

V Jihlavě dne 30. 9. 2022

V Chýnově dne 29. 9. 2022

.....

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....

**Josef Pták**  
jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,  
s.r.o.

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu

