

DODATEK č. 6/2022

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “

(dále jen „dodatek č.6“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

E-mail:

ID DS:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku č.6

1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom**“ (dále jen „**dílo**“), je vznik nových víceprací na stavebním objektu SO 01 Poldr Třebom. Jedná se o nezbytnost provedení záchranného archeologického průzkumu (ZAV) pod tělesem hráze i v prostoru zátopy ZAV, související průběžné zemní práce v souvislosti se ZAV, dále o chybějící položky soupisu prací pro provedení schodiště z lomového kamene na funkčním objektu. Potřeba navržených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tato změna se v rozpočtu stavby projeví jako vícepráce. Soupis byl odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
2. Vícepráce jsou oceněny jak stávajícími položky dle SOD, tak novými dle cenové soustavy ÚRS 2022/02 přepočtení koeficientem 0,78 v souladu se SoD. Soupis víceprací je členěn do následujících 3 částí:
2917-17-4a SO 04 Poldr Třebom- schody SFO: 18 900,20 Kč bez DPH
2917-17-4b SO 04 Poldr Třebom-dodatečné zemní práce spojené se ZAV III: 50 646,40 Kč bez DPH.
2917-17-4c SO 04 Poldr Třebom – ZAV III. etapa: 1 235 000,00 Kč bez DPH

Čl. II

Cena za vícepráce a celková cena díla

1. Cena za vícepráce..... 1 304 546,60 Kč (bez DPH),
1 578 501,39 Kč s DPH.
Hodnota změny závazku představuje 4,89 % původní hodnoty závazku.
2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 6 se mění takto:

Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD26 689 689,00 Kč bez DPH
Aktuální součet méněprací368 315,00 Kč bez DPH
Aktuální součet víceprací.....4 066 297,94 Kč bez DPH

Hodnota závazku dle dodatku č. 6 k SoD činí.....30 387 671,94 Kč bez DPH
DPH 21 %.....6 381 411,11 Kč
Celková cena díla..... 36 769 083,05 Kč s DPH

Celková změna hodnoty závazku činí (**absolutní hodnota = vícepráce + méněpráce**)
4 066 297,94 Kč bez DPH, což představuje **15,24 %** původní hodnoty závazku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 6 tvoří příloha č. 1: "20201130J Soubor staveb společných zařízení v k.ú. Třebom-dodatečné práce".
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5 zůstává beze změn.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 6 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 3.10.2022

V Bystřici nad Pernštejnem 3.10.2022

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Radek Pospíšil

jednatel SPH stavby s.r.o

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20201130J** **Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad** **IČO: 01312774**
 Husinecká 1024/11a **DIČ: CZ01312774**
 13000 Praha-Žižkov

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** **IČO: 26230470**
 Průmyslová 1414 **DIČ: CZ26230470**
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			69 546,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 235 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 304 546,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 304 546,60 CZK
Základní DPH	21 %	273 954,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 578 501,39 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ	0,00	1 304 546,60	273 954,78	1 578 501,38	100
2917-17-2-4a	SO-04 Poldr Třebom - schody SFO	0,00	18 900,20	3 969,04	22 869,24	1
2917-17-2-4b	SO-04 Poldr Třebom - dodatečné zemní práce spojené se ZAV III	0,00	50 646,40	10 635,74	61 282,14	4
2917-17-2-4c	SO-04 Poldr Třebom - ZAV III	0,00	1 235 000,00	259 350,00	1 494 350,00	95
Celkem za stavbu		0,00	1 304 546,60	273 954,78	1 578 501,38	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 646,40	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 665,80	1
998	Přesun hmot	HSV			3 234,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 235 000,00	95
Cena celkem					1 304 546,60	100

Položkový rozpočet

S:	20201130J	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4a	SO-04 Poldr Třebom - schody SFO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo pol. z SOD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 665,80	
1	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	7,70000	324,52	2 498,80	pol. přepočtená koeficientem dle SOD k=0,76
2	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	7,70000	1 710,00	13 167,00	pol. přepočtená koeficientem dle SOD k=0,76

7,7*1 :

7,7

7,70000

Díl: 998		Přesun hmot				3 234,40	
3	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	9,76100	331,36	3 234,40	pol. přepočtená koeficientem dle SOD k=0,76

Položkový rozpočet

S:	20201130J	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4b	SO-04 Poldr Třebom - dodatečné zemní práce spojené se ZAV III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo pol. z SOD
Díl: 1		Zemní práce				50 646,40	
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	170,00000	90,00	15 300,00	Objekt 2917-17-2-4 SO-04 Poldr Třebom - pol. č.32
		dodatečné zemní práce spojené s ZAV v místě poldru : 0,4*5*85		170,00000			
2	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	170,00000	5,00	850,00	Objekt 2917-17-1 ČÁST POLNÍ CESTY - SO-02 Polní cesta CH3 - pol č.5
3	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	170,00000	112,48	19 121,60	pol. přepočtená koeficientem dle SOD k=0,76
4	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	170,00000	90,44	15 374,80	pol. dle dodatku č.1 k SOD

Položkový rozpočet

S:	20201130J	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4c	SO-04 Poldr Třebom - ZAV III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 235 000,00
1	VN R 01	Archeologický záchranný průzkum - III. část	kompl	1,00000	1 235 000,00	1 235 000,00