

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
XXX

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

XXX

frydek.pk@spucr.cz

z49per3

XXX

XXX

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o.

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“

Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti
EKOTOXA s.r.o.

Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA
s.r.o.

XXX

XXX

emc@ekotoxa.cz

rdb3fk8

XXX

XXX

64608531

CZ64608531

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sklenov je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků:
- U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se mění termín z 30. 4. 2023 na 31. 5. 2023.
- jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Důvodem úpravy termínů je nutnost vyhotovení inženýrsko-geotechnického průzkumu potřebného pro dodatečně doplněnou nádrž VNT1. S dokončením prací na VNT1 bylo nutné počkat na výsledky IGP, který byl k dispozici až 25. 7. 2022. V závislosti na tomto byly o 1 měsíc posunuty termíny projednání PSZ Regionální dokumentační komisi a zastupitelstvem obce.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.09.2022

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Brně dne: 29.09.2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 500 | 18 000 | 30.04.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 500 | 17 500 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 1 500 | 411 000 | 30.04.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění | ha | 11 | 1 500 | 16 500 | 30.9.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 31 | 1 800 | 55 800 | 30.04.2020 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 77 | 390 | 30 030 | 30.09.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 153 | 1 500 | 229 500 | 30.09.2021 |
| | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění | 100 bm | 27 | 1 500 | 40 500 | 30.9.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP | 100 bm | 10 | 1 700 | 17 000 | 30.04.2023 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 30.09.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 308 | 620 | 190 960 | 30.09.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 296 | 555 | 164 280 | 12.11.2021 |
| | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění | ha | 11 | 555 | 6 105 | 30.9.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 197 175 | 30.4.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 300 | 920 | 276 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 36 | 1 500 | 54 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 52 | 300 | 15 600 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 400 | 8 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 300 | 1 240 | 372 000 | 31.05.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 755 600 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 300 | 550 | 165 000 | 30.9.2024 |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 165 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 197 175 Kč | |

| | |
|---|------------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 755 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 165 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 117 775 Kč |
| DPH 21% v Kč | 444 732,75 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 562 507,75 Kč |

V Ostravě dne 30.09.2022

V Brně dne 29.09.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.